

CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA
CNPJ: 05.433.643/0001-42
OBRA: REFORMA DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA E DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO - JFPB
ENDEREÇO: Rua João Teixeira de Carvalho, nº 480, Pedro Gondim, João Pessoa/PB - CEP 58031-900



REFORMA DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO - JFPB											BDI Geral 22,87%	BDI Equip. 15,27%	Encargos Sociais Não Desonerado										
BOLETIM DE MEDIÇÃO														Medição 05			Acumulado			Saldo			
Item	Código	Banco	Tipo de BDI	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total	Peso (%)	Quant.	Subtotal	%	Quant.	Subtotal	%	Quant.	Subtotal	%			
1				ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									R\$ 83.198,33	9,11%		R\$ 72.492,47			R\$ 10.705,86				
1.1				ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PESSOAL									R\$ 69.412,13	7,60%		R\$ 63.602,33			R\$ 5.809,80				
1.1.1	ADM-SAE-001	PRÓPRIO	BDI - GERAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	1,00	77.266,26	56.492,34	69.412,13	69.412,13	7,60%	0,07	R\$ 4.602,02	6,63%	0,9163	R\$ 63.602,33	85,00%	0,0837	R\$ 5.809,80	8,37%			
1.2				INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - CANTEIROS DE OBRAS				0,00					R\$ 13.786,20	1,51%		R\$ 8.890,14			R\$ 4.896,06				
1.2.1	51	ORSE	BDI - GERAL	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	m²	4,13	375,59	272,30	334,57	1.380,10	0,15%		R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	4,13	R\$ 1.380,10	100,00%			
1.2.2	98459	SINAPI	BDI - GERAL	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	72,00	90,84	65,86	80,92	5.826,24	0,64%		R\$ -	0,00%	63,00	R\$ 5.097,96	87,50%	9,00	R\$ 728,28	12,50%			
1.2.3	98458	SINAPI	BDI - GERAL	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	40,00	85,18	61,76	75,87	3.034,80	0,33%		R\$ -	0,00%	26,62	R\$ 2.019,65	66,55%	13,38	R\$ 1.015,15	33,45%			
1.2.4	012689	SBC	BDI - GERAL	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	un	1,00	3.979,61	2.885,22	3.545,06	3.545,06	0,39%		R\$ -	0,00%	0,50	R\$ 1.772,53	50,00%	0,50	R\$ 1.772,53	50,00%			
2				SERVIÇOS E REFORMAS - NTI									R\$ 240.196,85	26,31%		R\$ 228.768,13			R\$ 11.427,72				
2.1				REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - NTI									R\$ 7.591,00	0,83%		R\$ 3.018,29			R\$ 4.572,71				
2.1.1	05.001.0088-0	EMOP	BDI - GERAL	REMOÇÃO DE PISO ELEVADO EM PLACAS	m²	122,71	11,43	8,29	10,18	1.249,14	0,14%		R\$ -	0,00%	122,71	R\$ 1.249,14	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.1.2	97622	SINAPI	BDI - GERAL	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,80	52,82	38,29	47,05	37,60	0,00%		R\$ -	0,00%	0,80	R\$ 37,60	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.1.3	97644	SINAPI	BDI - GERAL	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	13,44	8,89	6,45	7,91	106,31	0,01%		R\$ -	0,00%	13,44	R\$ 106,31	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.1.4	12631	ORSE	BDI - GERAL	RETRAÍDA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL	m²	187,56	27,37	19,84	24,38	4.572,71	0,50%		R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	187,56	R\$ 4.572,71	100,00%			
2.1.5	ED-48460	SETOP	BDI - GERAL	REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	135,10	2,12	1,54	1,88	253,98	0,03%		R\$ -	0,00%	135,10	R\$ 253,98	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.1.6	97640	SINAPI	BDI - GERAL	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	90,07	1,72	1,25	1,53	137,80	0,02%		R\$ -	0,00%	90,07	R\$ 137,80	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.1.7	97661	SINAPI	BDI - GERAL	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	1000,00	0,65	0,47	0,57	570,00	0,06%		R\$ -	0,00%	1000,00	R\$ 570,00	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.1.8	97665	SINAPI	BDI - GERAL	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	un	69,00	1,67	1,21	1,48	102,12	0,01%		R\$ -	0,00%	69,00	R\$ 102,12	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.1.9	35	ORSE	BDI - GERAL	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍlicos (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO	m²	120,72	5,22	3,78	4,65	561,34	0,06%		R\$ -	0,00%	120,72	R\$ 561,34	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.2				SERVIÇOS EXECUTIVOS - NTI									R\$ 232.604,85	25,47%		R\$ 225.749,84			R\$ 6.855,01				
2.2.1				ESTRUTURAS DE PAREDE									R\$ 52.816,17	5,78%		R\$ 52.816,15			R\$ 0,02				
2.2.1.1	96367	SINAPI	BDI - GERAL	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS	m²	227,04	155,64	112,84	138,64	31.476,82	3,45%		R\$ -	0,00%	227,04	R\$ 31.476,81	100,00%	0,00	R\$ 0,01	0,00%			
2.2.1.2	96373	SINAPI	BDI - GERAL	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	m	13,21	9,42	6,83	8,39	110,83	0,01%		R\$ -	0,00%	13,21	R\$ 110,82	99,99%	0,00	R\$ 0,01	0,01%			
2.2.1.3	8968	ORSE	BDI - GERAL	VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM	m²	10,35	240,00	174,00	213,79	2.212,72	0,24%	10,35	R\$ 2.212,72	100,00%	10,35	R\$ 2.212,72	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.2.1.4	88497	SINAPI	BDI - GERAL	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	630,00	15,34	11,12	13,66	8.605,80	0,94%		R\$ -	0,00%	630,00	R\$ 8.605,80	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.2.1.5	88485	SINAPI	BDI - GERAL	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	630,00	3,76	2,73	3,34	2.104,20	0,23%		R\$ -	0,00%	630,00	R\$ 2.104,20	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.2.1.6	88489	SINAPI	BDI - GERAL	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	630,00	12,28	8,90	10,93	6.885,90	0,75%		R\$ -	0,00%	630,00	R\$ 6.885,90	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.2.1.7	120436	SBC	BDI - GERAL	PORCELANATO 60X120CM BORDA RETA ACET. LOFT WHITE PORTINARI	m²	10,00	159,40	115,57	141,99	1.419,90	0,16%		R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 1.419,90	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.2.2				FORRO									R\$ 24.118,48	2,64%		R\$ 24.118,47			R\$ 0,01				
2.2.2.1	96114	SINAPI	BDI - GERAL	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m²	124,18	69,80	50,46	62,00	7.699,16	0,84%		R\$ -	0,00%	124,18	R\$ 7.699,15	100,00%	0,00	R\$ 0,01	0,00%			
2.2.2.2	9083	ORSE	BDI - GERAL	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO, MARCA "SONEX" OU SIMILAR, INSTALADO	m²	124,92	90,00	65,25	80,17	10.014,83	1,10%	49,97	R\$ 4.005,93	40,00%	124,92	R\$ 10.014,83	60,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.2.2.3	9082	ORSE	BDI - GERAL	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	m	53,55	25,40	18,42	22,62	1.211,30	0,13%		R\$ -	0,00%	53,55	R\$ 1.211,30	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.2.2.4	88496	SINAPI	BDI - GERAL	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	124,18	27,95	20,26	24,89	3.090,84	0,34%	124,18	R\$ 3.090,84	100,00%	124,18	R\$ 3.090,84	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.2.2.5	88484	SINAPI	BDI - GERAL	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	124,18	4,62	3,35	4,11	510,37	0,06%	124,18	R\$ 510,37	100,00%	124,18	R\$ 510,37	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.2.2.6	88488	SINAPI	BDI - GERAL	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	124,18	14,40	10,44	12,82	1.591,98	0,17%	124,18	R\$ 1.591,98	100,00%	124,18	R\$ 1.591,98	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.2.3				ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV									R\$ 82.791,74	9,07%		R\$ 83.193,21			-R\$ 401,47				
2.2.3.1	91926	SINAPI	BDI - GERAL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	2048,50	4,63	3,36	4,12	8.439,82	0,92%		R\$ -	0,00%	2048,50	R\$ 8.439,82	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.2.3.2	91934	SINAPI	BDI - GERAL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	18,52	26,58	19,27	23,67	438,36	0,05%		R\$ -	0,00%	18,52	R\$ 438,36	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.2.3.3	101888	SINAPI	BDI - GERAL	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	74,08	28,04	20,33	24,97	1.849,77	0,20%		R\$ -	0,00%	74,08	R\$ 1.849,77	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.2.3.4	92984	SINAPI	BDI - GERAL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	23,60	31,42	22,78	27,98	660,32	0,07%		R\$ -	0,00%	23,60	R\$ 660,32	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.2.3.5	92986	SINAPI	BDI - GERAL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	24,12	43,63	31,63	38,86	937,30	0,10%		R\$ -	0,00%	24,12	R\$ 937,30	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.2.3.6	92990	SINAPI	BDI - GERAL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	122,00	88,21	63,95	78,57	9.585,54	1,05%		R\$ -	0,00%	122,00	R\$ 9.585,54	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.2.3.7	91834	SINAPI	BDI - GERAL	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	m	266,83	16,96	12,30	15,10	4.029,13	0,44%		R\$ -	0,00%	266,83	R\$ 4.029,13	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%			

2.2.3.8	91836	SINAPI	BDI - GERAL	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	12,58	19,57	14,19	17,43	219,26	0,02%	R\$	-	0,00%	12,58	R\$	219,26	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.9	97667	SINAPI	BDI - GERAL	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	m	3,57	10,08	7,31	8,97	32,02	0,00%	R\$	-	0,00%	3,57	R\$	32,02	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.10	91939	SINAPI	BDI - GERAL	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	116,00	27,47	19,92	24,47	2.838,52	0,31%	R\$	-	0,00%	116,00	R\$	2.838,52	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.11	91936	SINAPI	BDI - GERAL	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	30,00	13,36	9,69	11,90	357,00	0,04%	R\$	-	0,00%	30,00	R\$	357,00	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.12	91937	SINAPI	BDI - GERAL	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	14,00	12,44	9,02	11,08	155,12	0,02%	R\$	-	0,00%	14,00	R\$	155,12	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.13	1370	ORSE	BDI - GERAL	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 28 MM (1")	un	1,00	22,19	16,09	19,76	19,76	0,00%	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	19,76	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.14	95758	SINAPI	BDI - GERAL	LUVIA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	un	3,00	11,63	8,43	10,36	31,08	0,00%	R\$	-	0,00%	3,00	R\$	31,08	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.15	C0626	SEINFRA	BDI - GERAL	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	un	1,00	30,38	22,03	27,06	27,06	0,00%	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	27,06	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.16	104780	SINAPI	BDI - GERAL	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	m	135,30	5,04	3,65	4,48	606,14	0,07%	R\$	-	0,00%	135,30	R\$	606,14	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.17	104766	SINAPI	BDI - GERAL	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	m	135,30	14,35	10,40	12,78	1.729,13	0,19%	R\$	-	0,00%	135,30	R\$	1.729,13	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.18	765	ORSE	BDI - GERAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	un	14,00	38,68	28,04	34,45	482,30	0,05%	R\$	-	0,00%	14,00	R\$	482,30	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.19	763	ORSE	BDI - GERAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	m	12,36	59,45	43,10	52,95	654,46	0,07%	R\$	-	0,00%	12,36	R\$	654,46	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.20	8689	ORSE	BDI - GERAL	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	4,00	17,48	12,67	15,57	62,28	0,01%	R\$	-	0,00%	4,00	R\$	62,28	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.21	11292	ORSE	BDI - GERAL	TÊ HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00	86,10	62,42	76,69	76,69	0,01%	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	76,69	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.22	8686	ORSE	BDI - GERAL	TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	3,00	24,93	18,07	22,20	66,60	0,01%	R\$	-	0,00%	3,00	R\$	66,60	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.23	12575	ORSE	BDI - GERAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE ELETROCALHA 200 X 3000 MM (REF. MOPA OUSIMILAR) ZINCADA - REV 01	m	12,36	16,38	11,88	14,59	180,33	0,02%	R\$	-	0,00%	12,36	R\$	180,33	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.24	PROP.ELE-003	Próprio	BDI - GERAL	TAMPA DE ENCAIXE 50 x 3000 mm, ZINCADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (ref. MOPA OU SIMILAR)	un	14,00	14,69	10,65	13,08	183,12	0,02%	R\$	-	0,00%	14,00	R\$	183,12	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.25	PROP.ELE-002	Próprio	BDI - GERAL	TAMPA DE ENCAIXE 50mm PARA CURVA HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	4,00	13,42	9,73	11,95	47,80	0,01%	R\$	-	0,00%	4,00	R\$	47,80	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.26	PROP.ELE-001	Próprio	BDI - GERAL	TAMPA DE ENCAIXE 50mm PARA TÊ HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	3,00	12,90	9,35	11,49	34,47	0,00%	R\$	-	0,00%	3,00	R\$	34,47	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.27	12580	ORSE	BDI - GERAL	TAMPA DE ENCAIXE 200mm PARA TÊ HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA(REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00	26,02	18,86	23,17	23,17	0,00%	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	23,17	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.28	PROP.ELE-004	Próprio	BDI - GERAL	EMENDA INTERNA 50 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	14,00	10,40	7,54	9,26	129,64	0,01%	R\$	-	0,00%	14,00	R\$	129,64	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.29	9524	ORSE	BDI - GERAL	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01	un	48,00	5,05	3,66	4,49	215,52	0,02%	R\$	-	0,00%	48,00	R\$	215,52	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.30	9519	ORSE	BDI - GERAL	TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01	un	18,00	8,80	6,38	7,83	140,94	0,02%	R\$	-	0,00%	18,00	R\$	140,94	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.31	726	ORSE	BDI - GERAL	TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR)	un	1,00	5,51	3,99	4,90	4,90	0,00%	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	4,90	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.32	PROP.ELE-005	Próprio	BDI - GERAL	TERMINAL 200 X 100 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	2,00	26,91	19,51	23,97	47,94	0,01%	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	47,94	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.33	7384	ORSE	BDI - GERAL	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"x1000MM/MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	m	54,00	23,14	16,78	20,61	1.112,94	0,12%	R\$	-	0,00%	54,00	R\$	1.112,94	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.34	7881	ORSE	BDI - GERAL	SUPOORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OUSIMILAR)	un	37,00	10,85	7,87	9,66	357,42	0,04%	R\$	-	0,00%	37,00	R\$	357,42	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.35	12976	ORSE	BDI - GERAL	SUPOORTE VERTICAL 200 X50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	20,00	15,47	11,22	13,78	275,60	0,03%	R\$	-	0,00%	20,00	R\$	275,60	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.36	723	ORSE	BDI - GERAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	un	22,00	6,88	4,99	6,12	134,64	0,01%	R\$	-	0,00%	22,00	R\$	134,64	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.37	13158	ORSE	BDI - GERAL	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR	un	1,00	190,54	138,14	169,73	169,73	0,02%	1,00	R\$	169,73	100,00%	1,00	R\$	169,73	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.3.38	060103	SBC	BDI - GERAL	LUMINÁRIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT 62x62cm	un	41,00	333,13	241,52	296,75	12.166,75	1,33%	11,00	R\$	3.264,25	26,83%	41,00	R\$	12.166,75	73,17%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.3.39	060386	SBC	BDI - GERAL	LUMINÁRIA - PERFIL LED EMBUTIR 5LM 2M P/ FITA LED COMPLETA INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	15,00	141,28	102,43	125,85	1.887,75	0,21%	4,00	R\$	503,40	26,67%	15,00	R\$	1.887,75	73,33%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.3.40	91963	SINAPI	BDI - GERAL	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	14,00	66,06	47,89	58,84	823,76	0,09%	R\$	-	0,00%	14,00	R\$	823,76	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.41	91996	SINAPI	BDI - GERAL	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	23,00	31,47	22,82	28,03	644,69	0,07%	R\$	-	0,00%	23,00	R\$	644,69	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.42	91997	SINAPI	BDI - GERAL	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	2,00	33,37	24,19	29,72	59,44	0,01%	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	59,44	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.43	92004	SINAPI	BDI - GERAL	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	77,00	50,21	36,40	44,72	3.443,44	0,38%	R\$	-	0,00%	77,00	R\$	3.443,44	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.44	93654	SINAPI	BDI - GERAL	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	43,00	11,22	8,13	9,99	429,57	0,05%	R\$	-	0,00%	43,00	R\$	429,57	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.45	101894	SINAPI	BDI - GERAL	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	3,00	143,48	104,02	127,81	383,43	0,04%	R\$	-	0,00%	3,00	R\$	383,43	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.46	101895	SINAPI	BDI - GERAL	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	2,00	387,27	280,77	344,98	689,96	0,08%	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	689,96	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.47	071184	AGETOP CIVIL	BDI - GERAL	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	un	8,00	105,16	76,24	93,67	749,36	0,08%	R\$	-	0,00%	8,00	R\$	749,36	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.48	101879	SINAPI	BDI - GERAL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	1,00	500,64	362,96	445,97	445,97	0,05%	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	891,94	200,00%	-1,00	-R\$	445,97	-100,00%	
2.2.3.49	C2088	SEINFRA	BDI - GERAL	QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (0.90X1.90X0.60)M	un	2,00	2.950,93	2.139,42	2.628,71	5.257,42	0,58%	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	5.257,42	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
2.2.3.50	8460	ORSE	BDI - GERAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM	un	1,00	746,00	540,85	664,54	664,54	0,07%	1,00	R\$	664,54	100,00%	1,00	R\$	664,54	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.3.51	12791	ORSE	BDI - GERAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP	un	1,00	3.632,14	2.															

2.2.3.54	8362	ORSE	BDI - GERAL	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE ACO SAE 1020, PROF=40MM	un	1,00	23,15	16,78	20,62	20,62	0,00%	1,00	R\$	20,62	100,00%	1,00	R\$	20,62	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.3.55	C4568	SEINFRA	BDI - GERAL	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	un	4,00	40,17	29,12	35,78	143,12	0,02%	1,00	R\$	35,78	25,00%	2,00	R\$	71,56	25,00%	2,00	R\$	71,56	50,00%
2.2.3.56	11307	ORSE	BDI - GERAL	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O	un	1,00	1.037,95	752,51	924,61	924,61	0,10%		R\$	-	0,00%	1,00	R\$	924,61	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.3.57	98297	SINAPI	BDI - GERAL	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	m	434,20	9,92	7,19	8,83	3.833,98	0,42%		R\$	-	0,00%	434,20	R\$	3.833,98	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.3.58	C0626	SEINFRA	BDI - GERAL	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 PA	un	1,00	30,38	22,03	27,06	27,06	0,00%		R\$	-	0,00%	2,00	R\$	54,12	200,00%	-1,00	-R\$	27,06	-100,00%
2.2.3.59	91836	SINAPI	BDI - GERAL	TAMPA DE ENCAIXE 50 x 3000 mm, ZINCADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (ref. MOPA OU SIMILAR)	m	84,69	19,57	14,19	17,43	1.476,14	0,16%		R\$	-	0,00%	84,69	R\$	1.476,14	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.3.60	104780	SINAPI	BDI - GERAL	RASCO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	m	53,62	5,04	3,65	4,48	240,21	0,03%		R\$	-	0,00%	53,62	R\$	240,21	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.3.61	104766	SINAPI	BDI - GERAL	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	m	53,62	14,35	10,40	12,78	685,26	0,08%		R\$	-	0,00%	53,62	R\$	685,26	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.3.62	765	ORSE	BDI - GERAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	un	7,00	38,68	28,04	34,45	241,15	0,03%		R\$	-	0,00%	7,00	R\$	241,15	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.3.63	8689	ORSE	BDI - GERAL	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	2,00	17,48	12,67	15,57	31,14	0,00%		R\$	-	0,00%	2,00	R\$	31,14	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.3.64	8686	ORSE	BDI - GERAL	TÉ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	1,00	24,93	18,07	22,20	22,20	0,00%		R\$	-	0,00%	1,00	R\$	22,20	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.3.65	PROP.ELE-003	Próprio	BDI - GERAL	TAMPA DE ENCAIXE 50 x 3000 mm, ZINCADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (ref. MOPA OU SIMILAR)	un	7,00	14,69	10,65	13,08	91,56	0,01%		R\$	-	0,00%	7,00	R\$	91,56	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.3.66	PROP.ELE-001	Próprio	BDI - GERAL	TAMPA DE ENCAIXE 50mm PARA TÉ HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF MOPA OU SIMILAR)	un	1,00	12,90	9,35	11,49	11,49	0,00%		R\$	-	0,00%	1,00	R\$	11,49	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.3.67	PROP.ELE-002	Próprio	BDI - GERAL	TAMPA DE ENCAIXE 50mm PARA CURVA HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	21,00	13,42	9,73	11,95	250,95	0,03%		R\$	-	0,00%	21,00	R\$	250,95	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.3.68	7881	ORSE	BDI - GERAL	SUPOORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OUSIMILAR)	un	24,00	10,85	7,87	9,66	231,84	0,03%		R\$	-	0,00%	24,00	R\$	231,84	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.3.69	9524	ORSE	BDI - GERAL	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01	un	20,00	5,05	3,66	4,49	89,80	0,01%		R\$	-	0,00%	20,00	R\$	89,80	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.3.70	726	ORSE	BDI - GERAL	TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR)	un	1,00	5,51	3,99	4,90	4,90	0,00%		R\$	-	0,00%	1,00	R\$	4,90	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.3.71	7384	ORSE	BDI - GERAL	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MMMARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	m	21,00	23,14	16,78	20,61	432,81	0,05%		R\$	-	0,00%	21,00	R\$	432,81	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.3.72	723	ORSE	BDI - GERAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	un	16,00	6,88	4,99	6,12	97,92	0,01%		R\$	-	0,00%	16,00	R\$	97,92	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.4				ESQUADRIAS						7.256,45	0,79%		R\$	-			R\$	-			R\$	7.256,45	
2.2.4.1	90797	SINAPI	BDI - GERAL	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	un	7,00	743,70	539,18	662,49	4.637,43	0,51%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	7,00	R\$	4.637,43	100,00%
2.2.4.2	90796	SINAPI	BDI - GERAL	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	un	3,00	736,75	534,14	656,30	1.968,90	0,22%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	3,00	R\$	1.968,90	100,00%
2.2.4.3	90795	SINAPI	BDI - GERAL	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	un	1,00	729,81	529,11	650,12	650,12	0,07%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	650,12	100,00%
2.2.5				REVESTIMENTOS DE PISO						63.937,88	7,00%		R\$	448,08			R\$	63.937,88			R\$	-	
2.2.5.1	9617	ORSE	BDI - GERAL	PISO VINÍLICO 18,4 X 95 CM, E = 3 MM, REF.AMBIENTA RÚSTICO (TARKETT OU SIMILAR), EXCLUSIVE CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV 01	m²	240,00	248,30	180,02	221,18	53.083,20	5,81%		R\$	-	0,00%	240,00	R\$	53.083,20	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.5.2	130314	SBC	BDI - GERAL	RODAPE 10X240CM POLIESTIRENO MODERNA 457 BRANCO SANTA LUZIA	m	200,00	56,73	41,13	50,53	10.106,00	1,11%		R\$	-	0,00%	200,00	R\$	10.106,00	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.5.3	7699	ORSE	BDI - GERAL	SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L = 22 CM, E = 2 CM	m	3,21	156,71	113,61	139,59	448,08	0,05%	3,21	R\$	448,08	100,00%	3,21	R\$	448,08	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.5.4	170660	SBC	BDI - GERAL	PORCELANATO 90x90cm ESMALTADO ACET DUO CONCEPT GRIS INCEPA	m²	2,50	134,98	97,86	120,24	300,60	0,03%		R\$	-	0,00%	2,50	R\$	300,60	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.6				BANCADAS, METAIS E LOUCAS						1.684,13	0,18%		R\$	331,31			R\$	1.684,13			R\$	-	
2.2.5.5.1	190093	SBC	BDI - GERAL	TAMPOBANCACADA EM GRANITO VERDE UBATUBA 3cm	m²	3,00	506,22	367,01	450,94	1.352,82	0,15%		R\$	-	0,00%	3,00	R\$	1.352,82	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.5.5.2	100852	SINAPI	BDI - GERAL	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	1,00	251,29	182,19	223,85	223,85	0,02%	1,00	R\$	223,85	100,00%	1,00	R\$	223,85	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2.5.5.3	86909	SINAPI	BDI - GERAL	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	1,00	120,64	87,46	107,46	107,46	0,01%	1,00	R\$	107,46	100,00%	1,00	R\$	107,46	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3				SERVIÇOS E REFORMAS - NA E REFEITÓRIO						198.136,76	21,70%		R\$	31.724,25			R\$	185.929,37			R\$	12.207,38	
3.1				REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - REFEITÓRIO E COPA						7.217,65	0,79%		R\$	-			R\$	11.015,34			-R\$	3.797,69	
3.1.1	97640	SINAPI	BDI - GERAL	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m²	136,52	1,72	1,25	1,53	208,87	0,02%		R\$	-	0,00%	136,52	R\$	208,86	100,00%	0,00	R\$	0,01	0,00%
3.1.2	97663	SINAPI	BDI - GERAL	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	un	2,00	11,67	8,46	10,39	20,78	0,00%		R\$	-	0,00%	2,00	R\$	20,78	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.1.3	97644	SINAPI	BDI - GERAL	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m²	5,00	8,89	6,45	7,91	39,55	0,00%		R\$	-	0,00%	5,00	R\$	39,55	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.1.4	12631	ORSE	BDI - GERAL	RETIRADA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL	m²	24,30	27,37	19,84	24,38	592,43	0,06%		R\$	-	0,00%	24,30	R\$	592,43	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.1.5	97661	SINAPI	BDI - GERAL	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m	500,00	0,65	0,47	0,57	285,00	0,03%		R\$	-	0,00%	500,00	R\$	285,00	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.1.6	97665	SINAPI	BDI - GERAL	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	un	24,00	1,67	1,21	1,48	35,52	0,00%		R\$	-	0,00%	62,00	R\$	91,76	258,33%	-38,00	-R\$	56,24	-158,33%
3.1.7	022271	SBC	BDI - GERAL	RETIRADA DE EXAUSTORES	un	3,00	14,64	10,61	13,04	39,12	0,00%		R\$	-	0,00%	3,00	R\$	39,12	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.1.8	97633	SINAPI	BDI - GERAL	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m²	101,80	21,25	15,41	18,92	1.926,05	0,21%		R\$	-	0,00%	101,80	R\$	1.926,05	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.1.9	022575	SBC	BDI - GERAL	DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL	m²	70,15	53,11	38,50	47,31	3.118,79	0,36%		R\$	-	0,00%	149,23	R\$	7.080,25	212,74%	-79,08	R\$	3.741,46	-112,74%
3.1.10	022525	SBC	BDI - GERAL	REMOCAO DE BANCADAS E PRATELEIRAS	m	17,00	34,10	24,72	30,37	516,29	0,06%		R\$	-	0,00%	17,00	R\$	516,29	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.1.11	97622	SINAPI	BDI - GERAL	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m³	5,00	52,82	38,29	47,05	235,25	0,03%		R\$	-	0,00%	5,00	R\$	235,25	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2				SERVIÇOS EXECUTIVOS - NA E REFEITÓRIO						190.919,10	20,91%		R\$	31.724,25			R\$	174.914,03			R\$	16.005,07	
3.2.1				ESTRUTURAS DE PAREDE						35.302,77	3,87%		R\$	-			R\$	34.843,12			R\$	459,65	
3.2.1.1	96367	SINAPI	BDI - GERAL	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL. USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF. 07/2023 PS	m²	86,81	155,64	112,84	138,64	12.035,33	1,32%		R\$	-	0,00%	86,81	R\$	12.035,33	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%

3.2.1.2	12.016.0026-0	EMOP	BDI - GERAL	PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM, ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS AÇO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,R/URESIET ENTE UNIDADE),ADICAO DE LA MINERAL,ESP. 15MM,LARG. 1200MM,C/TR ATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA /UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS D E GESSO ACARTONADO APLIC.EM AREA SECA E UMIDA,FORM.E COLOC. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	10,00	125,33	90,86	111,64	1.116,40	0,12%	R\$	-	0,00%	10,00	R\$	1.116,40	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.1.3	103328	SINAPI	BDI - GERAL	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF. 07/2023	m²	32,40	82,77	60,01	73,73	2.388,85	0,26%	R\$	-	0,00%	32,40	R\$	2.388,85	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.1.4	96373	SINAPI	BDI - GERAL	VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM	m	11,60	9,42	6,83	8,39	97,32	0,01%	R\$	-	0,00%	11,60	R\$	97,31	99,99%	0,00	R\$	0,01	0,01%	
3.2.1.5	8968	ORSE	BDI - GERAL	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	2,15	240,00	174,00	213,79	459,64	0,05%	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	2,15	R\$	459,64	100,00%	
3.2.1.6	88497	SINAPI	BDI - GERAL	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	491,51	15,34	11,12	13,66	6.714,02	0,74%	R\$	-	0,00%	491,51	R\$	6.714,02	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.1.7	88485	SINAPI	BDI - GERAL	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	491,51	3,76	2,73	3,34	1.641,64	0,18%	R\$	-	0,00%	491,51	R\$	1.641,64	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.1.8	88489	SINAPI	BDI - GERAL	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	m²	491,51	12,28	8,90	10,93	5.372,20	0,59%	R\$	-	0,00%	491,51	R\$	5.372,20	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.1.9	87535	SINAPI	BDI - GERAL	PORCELANATO 90x90cm ESMALTADO ACET DUO CONCEPT GRIS INCEPA	m²	37,35	29,65	21,50	26,41	986,41	0,11%	R\$	-	0,00%	37,35	R\$	986,41	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.1.10	170660	SBC	BDI - GERAL	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023 PS	m²	37,35	134,98	97,86	120,24	4.490,96	0,49%	R\$	-	0,00%	37,35	R\$	4.490,96	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.2				FORRO						27.507,74	3,01%		R\$	8.258,82		R\$	26.237,99		R\$	1.269,75			
3.2.2.1	96114	SINAPI	BDI - GERAL	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	m	75,00	69,60	50,46	62,00	4.650,00	0,51%	55,60	R\$	8.258,82	49,82%	75,00	R\$	4.650,00	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.2.2	120715	SBC	BDI - GERAL	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	111,60	166,75	120,89	148,54	16.577,06	1,82%		R\$	-	0,00%	111,60	R\$	16.577,06	50,18%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.2.3	9082	ORSE	BDI - GERAL	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	139,00	25,40	18,42	22,62	3.144,18	0,34%		R\$	-	0,00%	139,00	R\$	3.144,18	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.2.4	88496	SINAPI	BDI - GERAL	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	75,00	27,95	20,26	24,89	1.866,75	0,20%		R\$	-	0,00%	75,00	R\$	1.866,75	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.2.5	88484	SINAPI	BDI - GERAL		m²	75,00	4,62	3,35	4,11	308,25	0,03%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	75,00	R\$	308,25	100,00%
3.2.2.6	88488	SINAPI	BDI - GERAL		m²	75,00	14,40	10,44	12,82	961,50	0,11%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	75,00	R\$	961,50	100,00%
3.2.3				ELETRICO, ILUMINAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV						52.042,37	5,70%		R\$	4.306,38		R\$	45.906,03		R\$	6.136,34			
3.2.3.1	91926	SINAPI	BDI - GERAL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	1700,00	4,63	3,36	4,12	7.004,00	0,77%		R\$	-	0,00%	1700,00	R\$	7.004,00	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.2	91928	SINAPI	BDI - GERAL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	63,84	7,24	5,25	6,44	411,12	0,05%		R\$	-	0,00%	63,84	R\$	411,12	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.3	91933	SINAPI	BDI - GERAL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	22,60	17,74	12,86	15,80	357,08	0,04%		R\$	-	0,00%	22,60	R\$	357,08	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.4	91834	SINAPI	BDI - GERAL	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 PA	m	197,54	16,96	12,30	15,10	2.982,85	0,33%		R\$	-	0,00%	197,54	R\$	2.982,85	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.5	91939	SINAPI	BDI - GERAL	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	26,00	27,47	19,92	24,47	636,22	0,07%		R\$	-	0,00%	26,00	R\$	636,22	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.6	91940	SINAPI	BDI - GERAL	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	14,00	15,33	11,11	13,65	191,10	0,02%		R\$	-	0,00%	14,00	R\$	191,10	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.7	91941	SINAPI	BDI - GERAL	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	40,00	9,39	6,81	8,36	334,40	0,04%		R\$	-	0,00%	40,00	R\$	334,40	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.8	91936	SINAPI	BDI - GERAL	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	35,00	13,36	9,69	11,90	416,50	0,05%		R\$	-	0,00%	35,00	R\$	416,50	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.9	91937	SINAPI	BDI - GERAL	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	10,00	12,44	9,02	11,08	110,80	0,01%		R\$	-	0,00%	10,00	R\$	110,80	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.10	C0626	SEINFRA	BDI - GERAL	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	un	1,00	30,38	22,03	27,06	27,06	0,00%		R\$	-	0,00%	1,00	R\$	27,06	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.11	13611	ORSE	BDI - GERAL	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00	12,42	9,00	11,06	33,18	0,00%		R\$	-	0,00%	3,00	R\$	33,18	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.12	1370	ORSE	BDI - GERAL	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 28 MM (1")	un	1,00	22,19	16,09	19,76	19,76	0,00%		R\$	-	0,00%	1,00	R\$	19,76	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.13	104780	SINAPI	BDI - GERAL	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	m	94,78	5,04	3,65	4,48	424,61	0,05%		R\$	-	0,00%	94,78	R\$	424,61	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.14	104766	SINAPI	BDI - GERAL	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	m	94,78	14,35	10,40	12,78	1.211,28	0,13%		R\$	-	0,00%	94,78	R\$	1.211,28	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.15	12599	ORSE	BDI - GERAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA, 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	9,00	123,06	89,22	109,62	986,58	0,11%		R\$	-	0,00%	9,00	R\$	986,58	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.16	765	ORSE	BDI - GERAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	un	5,00	38,68	28,04	34,45	172,25	0,02%		R\$	-	0,00%	5,00	R\$	172,25	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.17	9524	ORSE	BDI - GERAL	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) -REV 01	un	24,00	5,05	3,66	4,49	107,76	0,01%		R\$	-	0,00%	24,00	R\$	107,76	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.18	9519	ORSE	BDI - GERAL	TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) -REV 01	un	36,00	8,80	6,38	7,83	281,88	0,03%		R\$	-	0,00%	36,00	R\$	281,88	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.19	7881	ORSE	BDI - GERAL	SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OUSIMILAR)	un	14,00	10,85	7,87	9,66	135,24	0,01%		R\$	-	0,00%	14,00	R\$	135,24	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.20	7879	ORSE	BDI - GERAL	SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	30,00	11,88	8,61	10,58	317,40	0,03%		R\$	-	0,00%	30,00	R\$	317,40	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.21	723	ORSE	BDI - GERAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	un	23,00	6,88	4,99	6,12	140,76	0,02%		R\$	-	0,00%	23,00	R\$	140,76	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.22	8689	ORSE	BDI - GERAL	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	3,00	17,48	12,67	15,57	46,71	0,01%		R\$	-	0,00%	3,00	R\$	46,71	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.23	8686	ORSE	BDI - GERAL	TE HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	2,00	24,93	18,07	22,20	44,40	0,00%		R\$	-	0,00%	2,00	R\$	44,40	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.24	8687	ORSE	BDI - GERAL	TÉ HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	3,00	33,73	24,45	30,04	90,12	0,01%		R\$	-	0,00%	3,00	R\$	90,12	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%

3.2.3.25	12530	ORSE	BDI - GERAL	TAMPA DE ENCAIXE 100MM PARA TÊ HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA(REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	3,00	15,41	11,17	13,72	41,16	0,00%	R\$	-	0,00%	3,00	R\$	41,16	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.26	PROP.ELE-001	Próprio	BDI - GERAL	TAMPA DE ENCAIXE 50mm PARA TÊ HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.MOPA OU SIMILAR)	un	2,00	12,90	9,35	11,49	22,98	0,00%	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	22,98	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.27	12600	ORSE	BDI - GERAL	TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	9,00	27,53	19,96	24,52	220,68	0,02%	R\$	-	0,00%	9,00	R\$	220,68	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.28	PROP.ELE-003	Próprio	BDI - GERAL	TAMPA DE ENCAIXE 50 x 3000 mm, ZINCADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (ref. MOPA OU SIMILAR)	un	5,00	14,69	10,65	13,08	65,40	0,01%	R\$	-	0,00%	5,00	R\$	65,40	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.29	PROP.ELE-002	Próprio	BDI - GERAL	TAMPA DE ENCAIXE 50mm PARA CURVA HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	3,00	13,42	9,73	11,95	35,85	0,00%	R\$	-	0,00%	3,00	R\$	35,85	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.30	7384	ORSE	BDI - GERAL	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM/MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	m	42,00	23,14	16,78	20,61	865,62	0,09%	R\$	-	0,00%	42,00	R\$	865,62	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.31	12611	ORSE	BDI - GERAL	TERMINAL 100 X 100 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	3,00	12,97	9,40	11,55	34,65	0,00%	R\$	-	0,00%	3,00	R\$	34,65	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.32	PROP.ELE-004	Próprio	BDI - GERAL	EMENDA INTERNA 50 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	5,00	10,40	7,54	9,26	46,30	0,01%	R\$	-	0,00%	5,00	R\$	46,30	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.33	11848	ORSE	BDI - GERAL	EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA(REF. MOPA OU SIMILAR)	un	12,00	11,73	8,50	10,44	125,28	0,01%	R\$	-	0,00%	12,00	R\$	125,28	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.34	060103	SBC	BDI - GERAL	LUMINARIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT 62x62cm	un	38,00	333,13	241,52	296,75	11.276,50	1,23%	R\$	-	0,00%	32,00	R\$	9.496,00	84,21%	6,00	R\$	1.780,50	15,79%	
3.2.3.35	060386	SBC	BDI - GERAL	LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA	un	10,00	141,28	102,43	125,85	1.258,50	0,14%	R\$	-	0,00%	8,00	R\$	1.006,80	80,00%	2,00	R\$	251,70	20,00%	
3.2.3.36	91955	SINAPI	BDI - GERAL	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	2,00	32,45	23,53	28,90	57,80	0,01%	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	57,80	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.37	91963	SINAPI	BDI - GERAL	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	9,00	66,06	47,89	58,84	529,56	0,06%	R\$	-	0,00%	9,00	R\$	529,56	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.38	91996	SINAPI	BDI - GERAL	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	14,00	31,47	22,82	28,03	392,42	0,04%	R\$	-	0,00%	14,00	R\$	392,42	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.39	91997	SINAPI	BDI - GERAL	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	2,00	33,37	24,19	29,72	59,44	0,01%	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	59,44	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.40	92004	SINAPI	BDI - GERAL	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	53,00	50,21	36,40	44,72	2.370,16	0,26%	R\$	-	0,00%	53,00	R\$	2.370,16	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.41	93654	SINAPI	BDI - GERAL	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	34,00	11,22	8,13	9,99	339,66	0,04%	R\$	-	0,00%	34,00	R\$	339,66	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.42	93655	SINAPI	BDI - GERAL	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	1,00	12,38	8,98	11,02	11,02	0,00%	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	11,02	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.43	93673	SINAPI	BDI - GERAL	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	2,00	88,96	64,50	79,24	158,48	0,02%	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	158,48	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.44	071184	AGETOP CIVIL	BDI - GERAL	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	un	8,00	105,16	76,24	93,67	749,36	0,08%	R\$	-	0,00%	8,00	R\$	749,36	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.45	101879	SINAPI	BDI - GERAL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	1,00	500,64	362,96	445,97	445,97	0,05%	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	445,97	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.46	C2088	SEINFRA	BDI - GERAL	QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (0.90X1.90X0.60)M	un	1,00	2.950,93	2.139,42	2.628,71	2.628,71	0,29%	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	2.628,71	100,00%	
3.2.3.47	8682	ORSE	BDI - GERAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 19" X 12U X 450MM	un	1,00	618,34	448,30	550,82	550,82	0,06%	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	550,82	100,00%	
3.2.3.48	12791	ORSE	BDI - GERAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWATCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 - 45SP	un	1,00	3.632,14	2.633,30	3.235,53	3.235,53	0,35%	1,00	R\$	3.235,53	100,00%	1,00	R\$	3.235,53	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.49	98302	SINAPI	BDI - GERAL	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	un	1,00	1.011,62	733,42	901,15	901,15	0,10%	1,00	R\$	901,15	100,00%	1,00	R\$	901,15	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.50	98307	SINAPI	BDI - GERAL	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	un	54,00	40,77	29,56	36,31	1.960,74	0,21%	R\$	-	0,00%	54,00	R\$	1.960,74	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.51	8362	ORSE	BDI - GERAL	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM	un	1,00	23,15	16,78	20,62	20,62	0,00%	1,00	R\$	20,62	100,00%	1,00	R\$	20,62	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.52	059458	SBC	BDI - GERAL	REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T	un	2,00	90,49	65,61	80,60	161,20	0,02%	1,00	R\$	80,60	50,00%	2,00	R\$	161,20	50,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.53	C4568	SEINFRA	BDI - GERAL	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	un	4,00	40,17	29,12	35,78	143,12	0,02%	1,00	R\$	35,78	25,00%	4,00	R\$	143,12	75,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.54	11307	ORSE	BDI - GERAL	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O	un	1,00	1.037,95	752,51	924,61	924,61	0,10%	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	924,61	100,00%	
3.2.3.55	PROP.ELE-006	Próprio	BDI - GERAL	PATCH CORD, Fibra Óptica 2SC-25C Monomodo, 2,5m	un	2,00	36,71	26,61	32,70	65,40	0,01%	1,00	R\$	32,70	50,00%	2,00	R\$	65,40	50,00%	0,00	R\$	-	0,00%
3.2.3.56	98297	SINAPI	BDI - GERAL	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	m	313,10	9,92	7,19	8,83	2.764,67	0,30%	R\$	-	0,00%	313,10	R\$	2.764,67	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.57	C0626	SEINFRA	BDI - GERAL	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARA FUSADA 100X100X80mm	un	1,00	30,38	22,03	27,06	27,06	0,00%	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	27,06	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.58	11773	ORSE	BDI - GERAL	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1" X 3M	un	4,00	134,09	97,22	119,44	477,76	0,05%	R\$	-	0,00%	4,00	R\$	477,76	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.59	91834	SINAPI	BDI - GERAL	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 PA	m	27,51	16,96	12,30	15,10	415,40	0,05%	R\$	-	0,00%	27,51	R\$	415,40	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.60	91836	SINAPI	BDI - GERAL	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 PA	m	34,20	19,57	14,19	17,43	596,10	0,07%	R\$	-	0,00%	34,20	R\$	596,10	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.61	104780	SINAPI	BDI - GERAL	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	m	34,20	5,04	3,85	4,48	153,21	0,02%	R\$	-	0,00%	34,20	R\$	153,21	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.62	104766	SINAPI	BDI - GERAL	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	m	34,20	14,35	10,40	12,78	437,07	0,05%	R\$	-	0,00%	34,20	R\$	437,07	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.63	765	ORSE	BDI - GERAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	un	5,00	38,68	28,04	34,45	172,25	0,02%	R\$	-	0,00%	5,00	R\$	172,25	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.64	8689	ORSE	BDI - GERAL	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00	17,48	12,67	15,57	15,57	0,00%	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	15,57	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.65	8686	ORSE	BDI - GERAL	TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	1,00	24,93	18,07	22,20	22,20	0,00%	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	22,20	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.3.66	PROP.ELE-003	Próprio	BDI - GERAL	TAMPA DE ENCAIXE 50 x 3000 mm, ZINCADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (ref. MOPA OU SIMILAR)	un	5,00	14,69	10,65															

3.2.4				ESQUADRIAS						7.367,44	0,81%		R\$	-			R\$	-			R\$	7.367,44		
3.2.4.1	90797	SINAPI	BDI - GERAL	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	un	2,00	743,70	539,18	662,49	1.324,98	0,15%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	1.324,98	100,00%	
3.2.4.2	90796	SINAPI	BDI - GERAL	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	un	5,00	736,75	534,14	656,30	3.281,50	0,36%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	5,00	R\$	3.281,50	100,00%	
3.2.4.3	102182	SINAPI	BDI - GERAL	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF: 01/2021	un	3,00	1.033,14	749,03	920,32	2.760,96	0,30%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	3,00	R\$	2.760,96	100,00%	
3.2.5				REVESTIMENTO DE PISO						55.813,67	6,11%		R\$	8.611,06			R\$	55.041,78			R\$	771,89		
3.2.5.1	9617	ORSE	BDI - GERAL	PISO VINILICO 18,4 X 95 CM, E = 3 MM, REF.AMBIENTA RÚSTICO (TARKETT OU SIMILAR), EXCLUSIVE CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV.01	m²	125,00	248,30	180,02	221,18	27.647,50	3,03%		R\$	-	0,00%	125,00	R\$	27.647,50	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.5.2	2180	ORSE	BDI - GERAL	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	m²	70,15	26,63	19,31	23,72	1.663,95	0,18%		R\$	-	0,00%	70,15	R\$	1.663,95	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.5.3	12441	ORSE	BDI - GERAL	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO	m²	85,00	199,34	144,52	177,57	15.093,45	1,65%	26,40	R\$	4.688,38	31,06%	80,65	R\$	14.321,56	63,82%	4,35	R\$	771,89	5,11%	
3.2.5.4	1701000106	AGESUL	BDI - GERAL	PISO TIPO PORCELANATO ACETINADO, PLACAS DE (60 X 60)CM, TIPO A, LINHA CIMENTO GRIGIO, BORDA RETIFICADA DA BIANCOGRES OU SIMILAR, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE EM PO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE	m²	40,00	125,58	91,05	111,86	4.474,40	0,49%	29,70	R\$	3.322,24	74,25%	40,00	R\$	4.474,40	25,75%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.5.5	130115	SBC	BDI - GERAL	SOLEIRA EM GRANITO SAO GABRIEL 20CM	m	7,80	86,42	62,65	76,98	600,44	0,07%	7,80	R\$	600,44	100,00%	7,80	R\$	600,44	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.5.6	130314	SBC	BDI - GERAL	RODAPE 10X240CM POLIESTIRENO MODERNA 457 BRANCO SANTA LUZIA	m	125,35	56,73	41,13	50,53	6.333,93	0,69%		R\$	-	0,00%	125,35	R\$	6.333,93	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.6				HIODROSSANITÁRIO						2.337,12	0,26%		R\$	-			R\$	2.337,12			R\$	-		
3.2.6.1	104661	SINAPI	BDI - GERAL	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF: 05/2023	un	4,00	547,42	396,88	487,64	1.950,56	0,21%		R\$	-	0,00%	4,00	R\$	1.950,56	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.6.2	104679	SINAPI	BDI - GERAL	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF: 05/2023, PA	un	2,00	148,23	107,47	132,04	264,08	0,03%		R\$	-	0,00%	2,00	R\$	264,08	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.6.3	89351	SINAPI	BDI - GERAL	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4	un	4,00	34,38	24,93	30,62	122,48	0,01%		R\$	-	0,00%	4,00	R\$	122,48	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.7				BANCADAS, METAIS E LOUÇAS						10.547,99	1,16%		R\$	10.547,99	100,00%		R\$	10.547,99			R\$	-		
3.2.7.1	190404	SBC	BDI - GERAL	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL	m²	5,70	634,10	459,72	564,86	3.219,70	0,35%	5,70	R\$	3.219,70	100,00%	5,70	R\$	3.219,70	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.7.2	13541	ORSE	BDI - GERAL	LAVATÓRIO / CUBA DE SOBREPOR QUADRADA SEM MESA EM LOUÇA BRANCA, "30 X 30"CM, COM SIFÃO, ENGATE E VÁLVULA CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	un	2,00	1.015,52	736,25	904,63	1.809,26	0,20%	2,00	R\$	1.809,26	100,00%	2,00	R\$	1.809,26	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.7.3	190771	SBC	BDI - GERAL	CUBA AÇO INOXIDÁVEL 0,56x0,34 LAVINIA 56BM TRAMONTINA	un	2,00	440,88	319,64	392,73	785,46	0,09%	2,00	R\$	785,46	100,00%	2,00	R\$	785,46	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.7.4	11232	ORSE	BDI - GERAL	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA BICA BAIXA	un	2,00	157,83	114,43	140,59	281,18	0,03%	2,00	R\$	281,18	100,00%	2,00	R\$	281,18	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.7.5	11747	ORSE	BDI - GERAL	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA	un	2,00	325,11	235,70	289,61	579,22	0,06%	2,00	R\$	579,22	100,00%	2,00	R\$	579,22	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.7.6	1703	ORSE	BDI - GERAL	RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO BRANCO	un	3,00	79,52	57,65	70,83	212,49	0,02%	3,00	R\$	212,49	100,00%	3,00	R\$	212,49	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.7.7	12897	ORSE	BDI - GERAL	RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO	un	1,00	88,79	64,37	79,09	79,09	0,01%	1,00	R\$	79,09	100,00%	1,00	R\$	79,09	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.7.8	9373	ORSE	BDI - GERAL	DOSADOR DE SABÃO LÍQUIDO, DE METAL, DA DOCOL OU SIMILAR	un	4,00	470,79	341,32	419,38	1.677,52	0,18%	4,00	R\$	1.677,52	100,00%	4,00	R\$	1.677,52	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.7.9	12208	ORSE	BDI - GERAL	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTEEM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	un	3,00	128,82	93,39	114,75	344,25	0,04%	3,00	R\$	344,25	100,00%	3,00	R\$	344,25	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.7.10	86881	SINAPI	BDI - GERAL	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	un	4,00	172,13	124,79	153,33	613,32	0,07%	4,00	R\$	613,32	100,00%	4,00	R\$	613,32	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
3.2.7.11	12424	ORSE	BDI - GERAL	PORTA TOALHA BARRA, CROMADO, LINHA CLEAN, REF.: 2040 C.020 CLN, COM 20 CM, DADECA OU SIMILAR	un	2,00	531,26	385,16	473,25	946,50	0,10%	2,00	R\$	946,50	100,00%	2,00	R\$	946,50	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
4				SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO						346.709,40	38,19%		R\$	-			R\$	327.741,88			R\$	20.967,52		
4.1				CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO - NTI						162.182,56	17,76%		R\$	-			R\$	175.258,16			-R\$	13.075,60		
4.1.1	CPU.E-020.101.1	COMP	BDI - EQUIPAMENT O	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 2.0 HP MODELO RCI-2.0FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un	2,00	2.719,12	1.971,36	3.134,32	6.268,64	0,69%		R\$	-	0,00%	4,00	R\$	12.537,28	200,00%	-2,00	-R\$	6.268,64	-100,00%	
4.1.2	CPU.E-020.10417.1	COMP	BDI - EQUIPAMENT O	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 1.5 HP MODELO RCI-1.5FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un	4,00	2.719,12	1.971,36	3.134,32	12.537,28	1,37%		R\$	-	0,00%	3,00	R\$	9.402,96	75,00%	1,00	R\$	3.134,32	25,00%	
4.1.3	CPU.E-020.10418.1	COMP	BDI - EQUIPAMENT O	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 2.5 HP MODELO RCI-2.5FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un	5,00	3.133,97	2.272,13	3.612,52	18.062,60	1,98%		R\$	-	0,00%	6,00	R\$	21.675,12	120,00%	-1,00	-R\$	3.612,52	-20,00%	
4.1.4	CPU.E-020.10419.1	COMP	BDI - EQUIPAMENT O	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 3.0 HP MODELO RCI-3.0FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un	1,00	3.352,81	2.430,79	3.864,78	3.864,78	0,42%		R\$	-	0,00%	1,00	R\$	3.864,78	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
4.1.5	CPU.E-020.10420.1	COMP	BDI - EQUIPAMENT O	UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE DE 140.000 btu/h MODELO RAS-140HNCLEW - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un	1,00	38.311,21	27.775,63	44.161,33	44.161,33	4,84%		R\$	-	0,00%	2,00	R\$	88.322,66	200,00%	-1,00	-R\$	44.161,33	-100,00%	
4.1.6	CPU.E-020.10421.1	COMP	BDI - EQUIPAMENT O	UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE DE 120.000 btu/h MODELO RAS-120HNCLEW - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un	1,00	33.504,04	24.290,43	38.620,10	38.620,10	4,23%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	38.620,10	100,00%	
4.1.7	CPU.E-020.10424.1	COMP	BDI - EQUIPAMENT O	CONTROLADOR CENTRAL HC-IOTGW OU SIMILAR - EQUIPAMENTO	un	1,00	730,86	529,87	842,46	842,46	0,09%		R\$	-	0,00%	1,00	R\$	842,46	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%	
4.1.8	CPU.E-020.101.2	COMP	BDI - GERAL	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 2.0 HP MODELO RCI-2.0FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	2,00	523,88	379,81	466,67	933,34	0,10%		R\$	-	0,00%	4,00	R\$	1.866,68	200,00%	-2,00	-R\$	933,34	-100,00%	
4.1.9	CPU.E-020.10417.2	COMP	BDI - GERAL	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 1.5 HP MODELO RCI-1.5FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	4,00	523,88	379,81	466,67	1.866,68	0,20%		R\$	-	0,00%	3,00	R\$	1.400,01	75,00%	1,00	R\$	466,67	25,00%	
4.1.10	CPU.E-020.10418.2	COMP	BDI - GERAL	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 2.5 HP MODELO RCI-2.5FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	5,00	523,88	379,81	466,67	2.333,35	0,26%		R\$	-	0,00%	6,00	R\$	2.800,02	120,00%	-1,00	-R\$	466,67	-20,00%	

4.1.11	CPU-E-020.10419.2	COMP	BDI - GERAL	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 3.0 HP MODELO RCI-3.0FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	1,00	523,88	379,81	466,67	466,67	0,05%		R\$	-	0,00%	1,00	R\$	466,67	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.12	CPU-E-020.10420.2	COMP	BDI - GERAL	UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE DE 140.000 btu/h MODELO RAS-140HNCLEW - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	1,00	523,88	379,81	466,67	466,67	0,05%		R\$	-	0,00%	2,00	R\$	933,34	200,00%	-1,00	R\$	466,67	-100,00%
4.1.13	CPU-E-020.10421.2	COMP	BDI - GERAL	UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE DE 120.000 btu/h MODELO RAS-120HNCLEW - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	1,00	523,88	379,81	466,67	466,67	0,05%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	466,67	100,00%
4.1.14	CPU-E-020.10424.2	COMP	BDI - GERAL	CONTROLADOR CENTRAL HC-IOTGW OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	1,00	163,69	118,68	145,81	145,81	0,02%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	145,81	100,00%
4.1.15	CPU-E-020.10428	COMP	BDI - GERAL	KIT CONEXÃO DIVISORES DE TUBULAÇÃO DE COBRE (REFNET) MODELO - E242SNB2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	234,10	169,72	208,53	208,53	0,02%		R\$	-	0,00%	1,00	R\$	208,53	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.16	CPU-E-020.10429	COMP	BDI - GERAL	KIT CONEXÃO DIVISORES DE TUBULAÇÃO DE COBRE (REFNET) MODELO - E162SNB2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	234,10	169,72	208,53	417,06	0,05%		R\$	-	0,00%	2,00	R\$	417,06	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.17	CPU-E-020.10430	COMP	BDI - GERAL	KIT CONEXÃO DIVISORES DE TUBULAÇÃO DE COBRE (REFNET) MODELO - E102SNB2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00	234,10	169,72	208,53	1.668,24	0,18%		R\$	-	0,00%	8,00	R\$	1.668,24	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.18	C4776	SEINFRA	BDI - GERAL	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	m	20,00	51,64	37,44	46,00	920,00	0,10%		R\$	-	0,00%	20,00	R\$	920,00	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.19	11779	ORSE	BDI - GERAL	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO ELASTOMÉRICO 19MM MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	42,00	190,98	138,46	170,12	7.145,04	0,78%		R\$	-	0,00%	42,00	R\$	7.145,04	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.20	11780	ORSE	BDI - GERAL	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/2", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO ELASTOMÉRICO 19MM MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	34,00	38,31	27,77	34,12	1.160,08	0,13%		R\$	-	0,00%	34,00	R\$	1.160,08	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.21	11781	ORSE	BDI - GERAL	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 5/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO ELASTOMÉRICO 19MM MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	16,00	211,58	153,40	188,47	3.015,52	0,33%		R\$	-	0,00%	16,00	R\$	3.015,52	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.22	11782	ORSE	BDI - GERAL	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO ELASTOMÉRICO 19MM MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	24,00	57,63	41,78	51,33	1.231,92	0,13%		R\$	-	0,00%	24,00	R\$	1.231,92	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.23	11783	ORSE	BDI - GERAL	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 7/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO ELASTOMÉRICO 19MM MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	10,00	261,05	189,26	232,54	2.325,40	0,25%		R\$	-	0,00%	10,00	R\$	2.325,40	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.24	11784	ORSE	BDI - GERAL	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO ELASTOMÉRICO 19MM MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	14,00	298,15	216,16	265,59	3.718,26	0,41%		R\$	-	0,00%	14,00	R\$	3.718,26	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.25	11786	ORSE	BDI - GERAL	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1 1/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO ELASTOMÉRICO 19MM MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	8,00	359,98	260,99	320,67	2.565,36	0,28%		R\$	-	0,00%	8,00	R\$	2.565,36	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.26	7786	ORSE	BDI - GERAL	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 8MM (1/4").	un	10,00	14,34	10,40	12,77	127,70	0,01%		R\$	-	0,00%	10,00	R\$	127,70	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.27	CPU-E-020.10435	COMP	BDI - GERAL	CURVA DE COBRE, 90°, 3/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00	9,88	7,16	8,80	88,00	0,01%		R\$	-	0,00%	10,00	R\$	88,00	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.28	8015	ORSE	BDI - GERAL	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, 90°, DIÂM= 19MM (1/2").	un	10,00	12,23	8,87	10,89	108,90	0,01%		R\$	-	0,00%	10,00	R\$	108,90	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.29	9305	ORSE	BDI - GERAL	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM= 5/8" (15,87MM).	un	10,00	21,78	15,79	19,40	194,00	0,02%		R\$	-	0,00%	10,00	R\$	194,00	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.30	1369	SINAPI	BDI - GERAL	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM =22 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00	18,42	13,35	16,40	164,00	0,02%		R\$	-	0,00%	10,00	R\$	164,00	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.31	CPU-E-020.434	COMP	BDI - GERAL	CURVA DE COBRE, 90°, 7/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00	9,88	7,16	8,80	88,00	0,01%		R\$	-	0,00%	10,00	R\$	88,00	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.32	1370	ORSE	BDI - GERAL	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 28 MM (1")	un	10,00	22,23	16,12	19,80	198,00	0,02%		R\$	-	0,00%	10,00	R\$	198,00	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.33	1371	ORSE	BDI - GERAL	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 35 MM (1 1/4")	un	10,00	49,11	35,60	43,74	437,40	0,05%		R\$	-	0,00%	10,00	R\$	437,40	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.34	7234	ORSE	BDI - GERAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVIA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, 28 MM	un	10,00	17,90	12,98	15,94	159,40	0,02%		R\$	-	0,00%	10,00	R\$	159,40	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.35	7233	ORSE	BDI - GERAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVIA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, 35MM	un	10,00	30,55	22,15	27,21	272,10	0,03%		R\$	-	0,00%	10,00	R\$	272,10	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.36	CPU-E-020.10438	COMP	BDI - GERAL	SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 1/4" OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00	10,20	7,40	9,08	54,48	0,01%		R\$	-	0,00%	6,00	R\$	54,48	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.37	CPU-E-020.10439	COMP	BDI - GERAL	SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 3/8" OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	14,00	10,20	7,40	9,08	127,12	0,01%		R\$	-	0,00%	14,00	R\$	127,12	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.38	CPU-E-020.45	COMP	BDI - GERAL	SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 1/2" OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00	10,20	7,40	9,08	108,96	0,01%		R\$	-	0,00%	12,00	R\$	108,96	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.39	CPU-E-020.46	COMP	BDI - GERAL	SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 5/8" OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00	10,20	7,40	9,08	54,48	0,01%		R\$	-	0,00%	6,00	R\$	54,48	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.40	CPU-E-020.47	COMP	BDI - GERAL	SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 3/4" OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00	10,20	7,40	9,08	72,64	0,01%		R\$	-	0,00%	8,00	R\$	72,64	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%

4.1.41	CPU.E-020.48	COMP	BDI - GERAL	SUPOORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 7/8" OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	10,20	7,40	9,08	36,32	0,00%	R\$	-	0,00%	4,00	R\$	36,32	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.42	CPU.E-020.49	COMP	BDI - GERAL	SUPOORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 1. 1/8" OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	10,20	7,40	9,08	36,32	0,00%	R\$	-	0,00%	4,00	R\$	36,32	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.43	CPU.E-020.50	COMP	BDI - GERAL	SUPOORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 1" OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	10,20	7,40	9,08	36,32	0,00%	R\$	-	0,00%	4,00	R\$	36,32	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.44	CPU.E-020.10440	COMP	BDI - GERAL	VÁLVULA ESFERA GBC 1/4" DANFOSS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00	46,09	33,42	41,05	246,30	0,03%	R\$	-	0,00%	6,00	R\$	246,30	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.45	CPU.E-020.55	COMP	BDI - GERAL	VÁLVULA ESFERA GBC 1/2" DANFOSS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00	46,09	33,42	41,05	246,30	0,03%	R\$	-	0,00%	6,00	R\$	246,30	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.46	CPU.E-020.56	COMP	BDI - GERAL	VÁLVULA ESFERA GBC 3/8" DANFOSS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00	46,09	33,42	41,05	246,30	0,03%	R\$	-	0,00%	6,00	R\$	246,30	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.47	CPU.E-020.57	COMP	BDI - GERAL	VÁLVULA ESFERA GBC 5/8" DANFOSS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00	46,09	33,42	41,05	246,30	0,03%	R\$	-	0,00%	6,00	R\$	246,30	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.48	CPU.E-020.10441	COMP	BDI - GERAL	CALÇO DE BORRACHA QUADRADO MACIÇO NEOPREME OU SIMILAR	un	8,00	11,26	8,16	10,03	80,24	0,01%	R\$	-	0,00%	8,00	R\$	80,24	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.49	9823	ORSE	BDI - GERAL	FORNECIMENTO DE GÁS NITROGENIO	m3	21,00	22,00	15,95	19,59	411,39	0,05%	R\$	-	0,00%	21,00	R\$	411,39	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.50	CPU.E-020.10443	COMP	BDI - GERAL	GÁS REFRIGERANTE SUVA, R410-A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	81,82	59,32	72,88	72,88	0,01%	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	72,88	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.51	CPU.E-020.59	COMP	BDI - GERAL	CABO DE COMUNICAÇÃO 3X0,75MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KIT CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DE EVAPORADORAS TIPO CASSETE (TETO), INCLUSO TERMINAL, CHUMBADOR, PARAFUSOS, MÃO-FRANCA E BARRA ROSCADA.	m	200,00	8,17	5,92	7,27	1.454,00	0,16%	R\$	-	0,00%	200,00	R\$	1.454,00	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.1.52	CPUE-020.103	COMP	BDI - GERAL	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO - NA E REFEITÓRIO	un	12,00	131,25	95,16	116,91	1.402,92	0,15%	R\$	-	0,00%	12,00	R\$	1.402,92	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2										186.526,84	20,43%	R\$	-			R\$	152.483,72			R\$	34.043,12	
4.2.1	CPU.E-020.10416.1	COMP	BDI - EQUIPAMENT O	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 1.0 HP MODELO RCI-1.5FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un	2,00	2.030,00	1.471,75	2.339,98	4.679,96	0,51%	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	4.679,96	100,00%
4.2.2	CPU.E-020.10417.1	COMP	BDI - EQUIPAMENT O	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 1.5 HP MODELO RCI-1.5FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un	3,00	2.719,12	1.971,36	3.134,32	9.402,96	1,03%	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	3,00	R\$	9.402,96	100,00%
4.2.3	CPU.E-020.10418.1	COMP	BDI - EQUIPAMENT O	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 2.5 HP MODELO RCI-2.5FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un	2,00	3.133,97	2.272,13	3.612,52	7.225,04	0,79%	R\$	-	0,00%	7,00	R\$	25.287,64	350,00%	-5,00	-R\$	18.062,60	-250,00%
4.2.4	CPU.E-020.10419.1	COMP	BDI - EQUIPAMENT O	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 3.0 HP MODELO RCI-3.0FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un	2,00	3.352,81	2.430,79	3.864,78	7.729,56	0,85%	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	3.864,78	50,00%	1,00	R\$	3.864,78	50,00%
4.2.5	CPU.E-020.10420.1	COMP	BDI - EQUIPAMENT O	UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE DE 140.000 btu/h MODELO RAS-140HNCLEW - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un	1,00	38.311,21	27.775,63	44.161,33	44.161,33	4,84%	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	88.322,66	200,00%	-1,00	-R\$	44.161,33	-100,00%
4.2.6	CPU.E-020.10421.1	COMP	BDI - EQUIPAMENT O	UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE DE 120.000 btu/h MODELO RAS-120HNCLEW - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un	2,00	33.504,04	24.290,43	38.620,10	77.240,20	8,46%	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	77.240,20	100,00%
4.2.7	CPU.E-020.10424.1	COMP	BDI - EQUIPAMENT O	CONTROLADOR CENTRAL HC-IOTGW OU SIMILAR - EQUIPAMENTO	un	1,00	730,86	529,87	842,46	842,46	0,09%	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	842,46	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.8	CPU.E-020.10416.2	COMP	BDI - GERAL	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 1.0 HP MODELO RCI-1.0FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	2,00	523,88	379,81	466,67	933,34	0,10%	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	933,34	100,00%
4.2.9	CPU.E-020.10417.2	COMP	BDI - GERAL	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 1.5 HP MODELO RCI-1.5FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	3,00	523,88	379,81	466,67	1.400,01	0,15%	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	3,00	R\$	1.400,01	100,00%
4.2.10	CPU.E-020.10418.2	COMP	BDI - GERAL	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 2.5 HP MODELO RCI-2.5FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	2,00	523,88	379,81	466,67	933,34	0,10%	R\$	-	0,00%	7,00	R\$	3.266,69	350,00%	-5,00	-R\$	2.333,35	-250,00%
4.2.11	CPU.E-020.10419.2	COMP	BDI - GERAL	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 3.0 HP MODELO RCI-3.0FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	2,00	523,88	379,81	466,67	933,34	0,10%	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	466,67	50,00%	1,00	R\$	466,67	50,00%
4.2.12	CPU.E-020.10420.2	COMP	BDI - GERAL	UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE DE 140.000 btu/h MODELO RAS-140HNCLEW - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	1,00	523,88	379,81	466,67	466,67	0,05%	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	933,34	200,00%	-1,00	-R\$	466,67	-100,00%
4.2.13	CPU.E-020.10421.2	COMP	BDI - GERAL	UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE DE 120.000 btu/h MODELO RAS-120HNCLEW - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	2,00	523,88	379,81	466,67	933,34	0,10%	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	933,34	100,00%
4.2.14	CPU.E-020.10424.2	COMP	BDI - GERAL	CONTROLADOR CENTRAL HC-IOTGW OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	1,00	163,69	118,68	145,81	145,81	0,02%			0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	145,81	100,00%
4.2.15	CPU.E-020.10428	COMP	BDI - GERAL	KIT CONEXÃO DIVISORES DE TUBULAÇÃO DE COBRE (REFNET) MODELO - E242SNB2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	234,10	169,72	208,53	208,53	0,02%	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	208,53	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.16	CPU.E-020.10429	COMP	BDI - GERAL	KIT CONEXÃO DIVISORES DE TUBULAÇÃO DE COBRE (REFNET) MODELO - E162SNB2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	234,10	169,72	208,53	208,53	0,02%	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	208,53	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.17	CPU.E-020.10430	COMP	BDI - GERAL	KIT CONEXÃO DIVISORES DE TUBULAÇÃO DE COBRE (REFNET) MODELO - E102SNB2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00	234,10	169,72	208,53	1.459,71	0,16%	R\$	-	0,00%	7,00	R\$	1.459,71	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.18	C4776	SEINFRA	BDI - GERAL	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	m	22,00	51,64	37,44	46,00	1.012,00	0,11%	R\$	-	0,00%	22,00	R\$	1.012,00	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.19	11779	ORSE	BDI - GERAL	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/ EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO ELASTOMÉRICO 19MMMULTIKITITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	44,00	190,98	138,46	170,12	7.485,28	0,82%	R\$	-	0,00%	44,00	R\$	7.485,28	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.20	11780	ORSE	BDI - GERAL	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/2", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/ EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO ELASTOMÉRICO 19MMMULTIKITITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	28,00	38,31	27,77	34,12	955,36	0,10%	R\$	-	0,00%	28,00	R\$	955,36	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.21	11781	ORSE	BDI - GERAL	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 5/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/ EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO ELASTOMÉRICO 19MMMULTIKITITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	26,00	211,58	153,40	188,47	4.900,22	0,54%	R\$	-	0,00%	26,00	R\$	4.900,22	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.22	11782	ORSE	BDI - GERAL	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/ EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO ELASTOMÉRICO 19MMMULTIKITITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	18,00	57,63	41,78	51,33	923,94	0,10%	R\$	-	0,00%	18,00	R\$	923,94	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%

4.2.23	11783	ORSE	BDI - GERAL	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 7/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉCNICO ELASTOMÉRICO 19MM MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA PISISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	8,00	261,05	189,26	232,54	1.860,32	0,20%	R\$	-	0,00%	8,00	R\$	1.860,32	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.24	11784	ORSE	BDI - GERAL	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉCNICO ELASTOMÉRICO 19MM MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA PISISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6,00	298,15	216,16	265,59	1.593,54	0,17%	R\$	-	0,00%	6,00	R\$	1.593,54	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.25	11785	ORSE	BDI - GERAL	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1.1/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉCNICO ELASTOMÉRICO 19MM MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA PISISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	8,00	318,76	231,10	283,95	2.271,60	0,25%	R\$	-	0,00%	8,00	R\$	2.271,60	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.26	7786	ORSE	BDI - GERAL	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 8MM (1/4").	un	10,00	14,34	10,40	12,77	127,70	0,01%	R\$	-	0,00%	10,00	R\$	127,70	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.27	CPU.E-020.10435	COMP	BDI - GERAL	CURVA DE COBRE, 90º, 3/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00	9,88	7,16	8,80	88,00	0,01%	R\$	-	0,00%	10,00	R\$	88,00	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.28	8015	ORSE	BDI - GERAL	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, 90º, DIÂM= 15MM (1/2").	un	10,00	12,23	8,87	10,89	108,90	0,01%	R\$	-	0,00%	10,00	R\$	108,90	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.29	9305	ORSE	BDI - GERAL	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM= 5/8" (15,87MM).	un	10,00	21,78	15,79	19,40	194,00	0,02%	R\$	-	0,00%	10,00	R\$	194,00	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.30	1369	SINAPI	BDI - GERAL	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM =22 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00	18,42	13,35	16,40	164,00	0,02%	R\$	-	0,00%	10,00	R\$	164,00	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.31	CPU.E-020.34	COMP	BDI - GERAL	CURVA DE COBRE, 90º, 7/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00	9,88	7,16	8,80	88,00	0,01%	R\$	-	0,00%	10,00	R\$	88,00	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.32	CPU.E-020.35	COMP	BDI - GERAL	CURVA DE COBRE, 90º, 1.1/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00	86,45	62,68	77,01	770,10	0,08%	R\$	-	0,00%	10,00	R\$	770,10	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.33	7233	ORSE	BDI - GERAL	FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO DE LULA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, 35MM.	un	10,00	30,55	22,15	27,21	272,10	0,03%	R\$	-	0,00%	10,00	R\$	272,10	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.34	CPU.E-020.10438	COMP	BDI - GERAL	SUORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 1/4" OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00	10,20	7,40	9,08	108,96	0,01%	R\$	-	0,00%	12,00	R\$	108,96	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.35	CPU.E-020.10439	COMP	BDI - GERAL	SUORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 3/8" OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	22,00	10,20	7,40	9,08	199,76	0,02%	R\$	-	0,00%	22,00	R\$	199,76	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.36	CPU.E-020.45	COMP	BDI - GERAL	SUORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 1/2" OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	14,00	10,20	7,40	9,08	127,12	0,01%	R\$	-	0,00%	14,00	R\$	127,12	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.37	CPU.E-020.46	COMP	BDI - GERAL	SUORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 5/8" OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	14,00	10,20	7,40	9,08	127,12	0,01%	R\$	-	0,00%	14,00	R\$	127,12	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.38	CPU.E-020.47	COMP	BDI - GERAL	SUORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 3/4" OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00	10,20	7,40	9,08	81,72	0,01%	R\$	-	0,00%	9,00	R\$	81,72	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.39	CPU.E-020.48	COMP	BDI - GERAL	SUORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 7/8" OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00	10,20	7,40	9,08	90,80	0,01%	R\$	-	0,00%	10,00	R\$	90,80	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.40	CPU.E-020.49	COMP	BDI - GERAL	SUORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 1.1/8" OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	10,20	7,40	9,08	36,32	0,00%	R\$	-	0,00%	4,00	R\$	36,32	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.41	CPU.E-020.50	COMP	BDI - GERAL	SUORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 1" OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00	10,20	7,40	9,08	27,24	0,00%	R\$	-	0,00%	3,00	R\$	27,24	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.42	CPU.E-020.10440	COMP	BDI - GERAL	VÁLVULA ESFERA GBC 1/4" DANFOSS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00	46,09	33,42	41,05	205,25	0,02%	R\$	-	0,00%	5,00	R\$	205,25	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.43	CPU.E-020.55	COMP	BDI - GERAL	VÁLVULA ESFERA GBC 1/2" DANFOSS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00	46,09	33,42	41,05	205,25	0,02%	R\$	-	0,00%	5,00	R\$	205,25	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.44	CPU.E-020.56	COMP	BDI - GERAL	VÁLVULA ESFERA GBC 3/8" DANFOSS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00	46,09	33,42	41,05	205,25	0,02%	R\$	-	0,00%	5,00	R\$	205,25	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.45	CPU.E-020.57	COMP	BDI - GERAL	VÁLVULA ESFERA GBC 5/8" DANFOSS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00	46,09	33,42	41,05	205,25	0,02%	R\$	-	0,00%	5,00	R\$	205,25	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.46	CPU.E-020.10441	COMP	BDI - GERAL	CALÇO DE BORRACHA QUADRADO MACIÇO NEOPREME OU SIMILAR	un	8,00	11,26	8,16	10,03	80,24	0,01%	R\$	-	0,00%	8,00	R\$	80,24	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.47	9823	ORSE	BDI - GERAL	FORNCEIMENTO DE GÁS NITROGENIO	m3	21,00	22,00	15,95	19,59	411,39	0,05%	R\$	-	0,00%	21,00	R\$	411,39	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.48	CPU.E-020.10443	COMP	BDI - GERAL	GÁS REFRIGERANTE SUVA, R410-A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	81,82	59,32	72,88	72,88	0,01%	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	72,88	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.49	CPU.E-020.59	COMP	BDI - GERAL	CABO DE COMUNICAÇÃO 3X0,75MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	200,00	8,17	5,92	7,27	1.454,00	0,16%	R\$	-	0,00%	200,00	R\$	1.454,00	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
4.2.50	CPU.E-020.101	COMP	BDI - GERAL	KIT CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DE EVAPORADORAS TIPO CASSEE (TETO), INCLUSO TERMINAL, CHUMBADOR, PARAFUSOS, MÃO-FRANCESA E BARRA ROSCADA.	un	10,00	131,25	95,16	116,91	1.169,10	0,13%	R\$	-	0,00%	10,00	R\$	1.169,10	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
5				PROJETOS AS-BUILT						2.864,25	0,31%	R\$	-			R\$	-			R\$	2.864,25	
5.1	000064	SBC	BDI - GERAL	PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES HIDRAULICAS	m²	444,07	7,25	5,26	6,45	2.864,25	0,31%	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	444,07	R\$	2.864,25	100,00%
6				PCI NTI E NA						39.049,44	4,28%	R\$	3.212,64			R\$	23.799,64			R\$	15.249,80	
6.1				HIDRANTES						10.856,96	1,19%	R\$	-			R\$	-			R\$	10.856,96	
6.1.1	94473	SINAPI	BDI - GERAL	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	un	5,00	126,14	91,45	112,36	561,80	0,06%	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	5,00	R\$	561,80	100,00%
6.1.2	92377	SINAPI	BDI - GERAL	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	un	2,00	93,13	67,52	82,96	165,92	0,02%	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	165,92	100,00%
6.1.3	92367	SINAPI	BDI - GERAL	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	m	13,00	107,82	78,17	96,04	1.248,52	0,14%	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	13,00	R\$	1.248,52	100,00%
6.1.4	92642	SINAPI	BDI - GERAL	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	un	2,00	206,53	149,73	183,97	367,94	0,04%	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	367,94	100,00%

6.1.5	92377	SINAPI	BDI - GERAL	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	93,13	67,52	82,96	165,92	0,02%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	165,92	100,00%
6.1.6	94499	SINAPI	BDI - GERAL	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	2,00	308,20	223,45	274,54	549,08	0,06%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	549,08	100,00%
6.1.7	103019	SINAPI	BDI - GERAL	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	2,00	220,38	159,78	196,31	392,62	0,04%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	392,62	100,00%
6.1.8	00020963	SINAPI	BDI - GERAL	CAIXA DE INCÊNDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPORTE/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA	un	2,00	500,24	362,67	445,61	891,22	0,10%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	891,22	100,00%
6.1.9	00020971	SINAPI	BDI - GERAL	CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATÃO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO	un	2,00	19,04	13,80	16,96	33,92	0,00%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	33,92	100,00%
6.1.10	00037554	SINAPI	BDI - GERAL	ESGUICHO JATO REGULÁVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RÁPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCÊNDIO	un	2,00	234,87	170,28	209,22	418,44	0,05%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	418,44	100,00%
6.1.11	00021034	SINAPI	BDI - GERAL	MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIÉSTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM UNIOES ENGATE RÁPIDO	un	4,00	813,91	590,08	725,03	2.900,12	0,32%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	4,00	R\$	2.900,12	100,00%
6.1.12	00020972	SINAPI	BDI - GERAL	REDUÇÃO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 1 1/2", EM LATÃO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO PREDIAL	un	2,00	142,85	103,57	127,25	254,50	0,03%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	254,50	100,00%
6.1.13	00020964	SINAPI	BDI - GERAL	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 1 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO	un	2,00	78,09	56,62	69,56	139,12	0,02%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	139,12	100,00%
6.1.14	00010905	SINAPI	BDI - GERAL	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO	un	2,00	104,76	75,95	93,32	186,64	0,02%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	186,64	100,00%
6.1.15	00006240	SINAPI	BDI - GERAL	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	un	2,00	767,93	556,75	684,07	1.368,14	0,15%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	1.368,14	100,00%
6.1.16	5096	ORSE	BDI - GERAL	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CURVA 90° FERRO GALVANIZADO MACHO/FÊMEA DN 3"	un	2,00	366,76	265,90	326,71	653,42	0,07%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	653,42	100,00%
6.1.17	1521	ORSE	BDI - GERAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO - 2 1/2" (INCÊNDIO)	un	2,00	314,12	227,74	279,82	559,64	0,06%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	559,64	100,00%
6.2				PREVENTIVO						7.605,38	0,83%		R\$	3.212,54	42,24%		R\$	3.212,54			R\$	4.392,84	
6.2.1	12016	ORSE	BDI - GERAL	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL - MODELO AME-2 DA VERIN OU SIMILAR, TIPO "APERTEAQUI"	un	2,00	237,74	172,36	211,78	423,56	0,05%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	423,56	100,00%
6.2.2	12018	ORSE	BDI - GERAL	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	un	23,00	261,85	189,84	233,25	5.364,75	0,59%	13,00	R\$	3.032,25	56,52%	13,00	R\$	3.032,25	0,00%	10,00	R\$	2.332,50	43,48%
6.2.3	101908	SINAPI	BDI - GERAL	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	5,00	281,27	203,92	250,55	1.252,75	0,14%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	5,00	R\$	1.252,75	100,00%
6.2.4	97599	SINAPI	BDI - GERAL	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	17,00	18,40	13,34	16,39	278,63	0,03%	11,00	R\$	180,29	64,71%	11,00	R\$	180,29	0,00%	6,00	R\$	98,34	35,29%
6.2.5	10446	ORSE	BDI - GERAL	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO	un	1,00	320,72	232,52	285,69	285,69	0,03%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	285,69	100,00%
6.3				SPRINKLERS						20.587,10	2,25%		R\$	-			R\$	20.587,10			R\$	-	
6.3.1	00000774	SINAPI	BDI - GERAL	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4"	un	11,00	49,89	36,17	44,44	488,84	0,05%		R\$	-	0,00%	11,00	R\$	488,84	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
6.3.2	00000775	SINAPI	BDI - GERAL	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	un	13,00	49,89	36,17	44,44	577,72	0,06%		R\$	-	0,00%	13,00	R\$	577,72	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
6.3.3	00000776	SINAPI	BDI - GERAL	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2"	un	2,00	73,55	53,32	65,51	131,02	0,01%		R\$	-	0,00%	2,00	R\$	131,02	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
6.3.4	00000780	SINAPI	BDI - GERAL	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"	un	5,00	71,86	52,10	64,01	320,05	0,04%		R\$	-	0,00%	5,00	R\$	320,05	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
6.3.5	00000787	SINAPI	BDI - GERAL	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"	un	1,00	49,89	36,17	44,44	44,44	0,00%		R\$	-	0,00%	1,00	R\$	44,44	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
6.3.6	00000788	SINAPI	BDI - GERAL	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"	un	2,00	31,01	22,48	27,62	55,24	0,01%		R\$	-	0,00%	2,00	R\$	55,24	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
6.3.7	00000789	SINAPI	BDI - GERAL	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"	un	1,00	17,76	12,88	15,82	15,82	0,00%		R\$	-	0,00%	1,00	R\$	15,82	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
6.3.8	00000790	SINAPI	BDI - GERAL	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"	un	2,00	23,11	16,75	20,58	41,16	0,00%		R\$	-	0,00%	2,00	R\$	41,16	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
6.3.9	97535	SINAPI	BDI - GERAL	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	60,00	48,50	35,16	43,20	2.592,00	0,28%		R\$	-	0,00%	60,00	R\$	2.592,00	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
6.3.10	92652	SINAPI	BDI - GERAL	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	44,00	58,83	42,65	52,40	2.305,60	0,25%		R\$	-	0,00%	44,00	R\$	2.305,60	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
6.3.11	92653	SINAPI	BDI - GERAL	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	50,00	67,13	48,67	59,79	2.989,50	0,33%		R\$	-	0,00%	50,00	R\$	2.989,50	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
6.3.12	92654	SINAPI	BDI - GERAL	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	5,00	92,02	66,71	81,97	409,85	0,04%		R\$	-	0,00%	5,00	R\$	409,85	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
6.3.13	92655	SINAPI	BDI - GERAL	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	25,00	112,26	81,39	100,00	2.500,00	0,27%		R\$	-	0,00%	25,00	R\$	2.500,00	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
6.3.14	92683	SINAPI	BDI - GERAL	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	77,10	55,90	68,68	68,68	0,01%		R\$	-	0,00%	1,00	R\$	68,68	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
6.3.15	92685	SINAPI	BDI - GERAL	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	5,00	176,62	128,05	157,33	786,65	0,09%		R\$	-	0,00%	5,00	R\$	786,65	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
6.3.16	92938	SINAPI	BDI - GERAL	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	41,00	28,31	20,52	25,21	1.033,61	0,11%		R\$	-	0,00%	41,00	R\$	1.033,61	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
6.3.17	92944	SINAPI	BDI - GERAL	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	42,43	30,76	37,79	75,58	0,01%		R\$	-	0,00%	2,00	R\$	75,58	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%

6.3.18	92947	SINAPI	BDI - GERAL	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	2,00	59,93	43,45	53,38	106,76	0,01%	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	106,76	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%				
6.3.19	92948	SINAPI	BDI - GERAL	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	2,00	59,93	43,45	53,38	106,76	0,01%	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	106,76	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%				
6.3.20	92949	SINAPI	BDI - GERAL	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	2,00	94,45	68,48	84,13	168,26	0,02%	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	168,26	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%				
6.3.21	95696	SINAPI	BDI - GERAL	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	41,00	36,48	26,45	32,49	1.332,09	0,15%	R\$	-	0,00%	41,00	R\$	1.332,09	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%				
6.3.22	97503	SINAPI	BDI - GERAL	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	12,00	55,76	40,43	49,67	596,04	0,07%	R\$	-	0,00%	12,00	R\$	596,04	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%				
6.3.23	97506	SINAPI	BDI - GERAL	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	1,00	70,02	50,76	62,37	62,37	0,01%	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	62,37	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%				
6.3.24	97509	SINAPI	BDI - GERAL	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	3,00	105,75	76,67	94,20	282,60	0,03%	R\$	-	0,00%	3,00	R\$	282,60	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%				
6.3.25	97515	SINAPI	BDI - GERAL	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	1,00	271,09	196,54	241,48	241,48	0,03%	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	241,48	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%				
6.3.26	97518	SINAPI	BDI - GERAL	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	22,00	52,23	37,87	46,52	1.023,44	0,11%	R\$	-	0,00%	22,00	R\$	1.023,44	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%				
6.3.27	97520	SINAPI	BDI - GERAL	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	6,00	74,97	54,35	66,78	400,68	0,04%	R\$	-	0,00%	6,00	R\$	400,68	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%				
6.3.28	97522	SINAPI	BDI - GERAL	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	14,00	104,93	76,07	93,47	1.308,58	0,14%	R\$	-	0,00%	14,00	R\$	1.308,58	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%				
6.3.29	97526	SINAPI	BDI - GERAL	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	2,00	293,16	212,54	261,14	522,28	0,06%	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	522,28	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%				
7				LIMPEZA GERAL DE OBRA						936,98	0,10%	R\$	-			R\$	-		R\$	936,98						
7.1	2450	ORSE	BDI - GERAL	LIMPEZA GERAL	m²	444,07	2,37	1,72	2,11	936,98	0,10%	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	444,07	R\$	936,98	100,00%				
												Resumo Medição 04				Acumulado				Saldo						
Total Geral												R\$	913.091,00	100,00%	Executado	R\$	60.525,04	6,63%	Subtotal	R\$	838.731,49	91,86%	Subtotal	R\$	74.359,51	8,14%
															Previsto	R\$	49.162,08	5,38%								
															Acumulado	R\$	838.731,49	91,86%								
															Acumulado	R\$	827.368,53	90,61%								
															Previsto											

CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA
 CNPJ: 05.433.643/0001-42
 OBRA: REFORMA DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA E DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO - JFPB
 ENDEREÇO: Rua João Teixeira de Carvalho, nº 480, Pedro Gondim, João Pessoa/PB - CEP 58031-900

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETINS DE MEDIÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PESSOAL

1.1.1 EQUIPE LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO

	un	1,00	TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL =
MED 01 ADM LOCAL		0,1895	SERVIÇOS NA MEDIÇÃO S/ ADM LOCAL =
MED 02 ADM LOCAL		0,3175	SERVIÇOS NA MEDIÇÃO S/ ADM LOCAL =
MED 03 ADM LOCAL		0,0928	SERVIÇOS NA MEDIÇÃO S/ ADM LOCAL =
MED 04 ADM LOCAL		0,2502	SERVIÇOS NA MEDIÇÃO S/ ADM LOCAL =
MED 05 ADM LOCAL		0,0663	

1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - CANTEIROS DE OBRAS

1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022

MED 01 PLACA DE OBRA 2,50 x 1,65	m²	4,125	
----------------------------------	----	-------	--

1.2.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024

MED 01 TAPUME METÁLICO - 5 TELHAS DE 2,10 x 6,00 m	m²	72,00	
MED 03 Rejeitado pela Fiscalização, visto que não houve demonstração de que o quantitativo remanescente fora executado		63,00	
		0,00	

1.2.3 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 03/2024

MED 01 TAPUME DE MADEIRITE - 11 FOLHAS DE 1,10 x 2,20 m	m²	40,00	
MED 03 Rejeitado pela Fiscalização, visto que não houve demonstração de que o quantitativo remanescente fora executado		26,62	
		0,00	

1.2.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO

MED 01 MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	un	1,00	
MED 02 Rejeitado pela Fiscalização, visto que os 50% restantes são devidos apenas no final da obra, frente a desmobilização		0,50	

2 SERVIÇOS E REFORMAS - NTI

2.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - NTI

2.1.1 REMOÇÃO DE PISO ELEVADO EM PLACAS

MED 01 REMOÇÃO PISO ELEVADO NTI	m²	122,706	NTI / RECEPÇÃO = 16,04*7,65
		122,706	

2.1.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

MED 01 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA NTI	m³	0,7992	NTI = 8,88 m lineares
		0,7992	

2.1.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

MED 02 NTI	m²	13,44	8 portas
		13,44	

2.1.4 RETIRADA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL

MED 02 NTI - Rejeitado pela Fiscalização, visto que foram retiradas por equipe residente de manutenção predial	m²	187,56	NTI / SAPE = 62,52 m linear
MED 03 NTI - Rejeitado pela Fiscalização, visto que foram retiradas por equipe residente de manutenção predial		0,00	
		0,00	
		0,00	

2.1.5 REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

MED 01 REMOÇÃO DO FORRO MINERAL, INCLUSIVE DE PERFIS DE ALUMÍNIO	m²	135,10	NTI / SAPE = 250 PLACAS
		135,10	

2.1.6 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

MED 01 REMOÇÃO DAS FAIXAS DE FORRO ACARTONADO	m²	90,07	
		90,07	

2.1.7 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 mm², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

MED 01 REMOÇÃO DE CABOS	m	1000,00	
		1000,00	

2.1.8 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

MED 02	un	69,00	LUMINÁRIAS 60 x 60
		69	

2.1.9 DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO

MED 01 REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO NO NTI	m²	120,72	SAPE
		120,72	

2.2 SERVIÇOS EXECUTIVOS - NTI

2.2.1 ESTRUTURAS DE PAREDE

2.2.1.1 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	227,04	NTI / SAPE
--	----	--------	------------

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETINS DE MEDIÇÃO				
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				
MED 01	EXECUÇÃO DE PAREDES EM DRYWALL (FECHAMENTO PENDENTE, A SER EXECUTADO APÓS INSTALAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS)		158,928	
MED 02	Saldo para conclusão de paredes em drywall do DTI - fechamento concluído		68,112	
2.2.1.2	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF 07/2023	m	13,21	DIRETORIA / RECEPÇÃO / MANUTENÇÃO
MED 01	EXECUÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DE DRYWALL, CONFORME PROJETO		9,247	
MED 02	Saldo relativo aos reforços em paredes de drywall no DTI - concluídos		3,963	
2.2.1.3	VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM	m²	10,35	DIRETORIA / SISTEMAS / CHEFE MANUTENÇÃO
MED 05			10,35	
2.2.1.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	630,00	PAREDES EM DRYWALL
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que não foi concluído ainda o emassamento de paredes. Medição precisa das superfícies será realizada na próxima Etapa		472,50	PAREDES EM DRYWALL
MED 03	Saldo do quantitativo inicial previsto - A SER REVISADO NA MEDIÇÃO 04		157,50	
2.2.1.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	630,00	PAREDES EM DRYWALL
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que não foi concluída ainda a aplicação de selador em paredes. Medição precisa das superfícies será realizada na próxima Etapa		472,50	PAREDES EM DRYWALL
MED 03	Saldo do quantitativo inicial previsto - A SER REVISADO NA MEDIÇÃO 04		157,50	
2.2.1.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	630,00	PAREDES EM DRYWALL
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto que não foi iniciada ainda a pintura de acabamento final			PAREDES EM DRYWALL
MED 03	Saldo do quantitativo inicial previsto - A SER REVISADO NA MEDIÇÃO 04		630,00	
2.2.1.7	PORCELANATO 60X120CM BORDA RETA ACET. LOFT WHITE PORTINARI	m²	10,00	COPA NTI
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que não foi ainda aplicado porcelanato no DTI, apenas fornecido o material (50%)		5,00	
MED 04			5,00	CONFORME PROJETO
2.2.2 FORRO				
2.2.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	m²	124,18	NTI GERAL
MED 01	EXECUÇÃO INICIADA		74,508	
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto que não foi ainda concluída a instalação dos trechos de forro acartonado no DTI			
MED 03			49,672	
2.2.2.2	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO, MARCA "SONEX" OU SIMILAR, INSTALADO	m²	124,92	NTI GERAL
MED 01	MONTAGEM DE PERFIS INICIADA		74,952	
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto que não foi ainda concluída a instalação das placas de forro mineral			
MED 05	Saldo frente ao quantitativo medido na Medição 01; Revisar antes da Medição 06		49,968	
2.2.2.3	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	m	53,55	JUNTA DE DILATAÇÃO
MED 01	EXECUÇÃO INICIADA		32,13	
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto que ainda não foi concluída a instalação dos trechos de forro acartonado (perímetros dos ambientes, nos quais serão instaladas as tabicas/cantoneiras)			
MED 03			21,42	
2.2.2.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	124,18	NTI GERAL
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto que ainda não foram instalados os trechos de forro de gesso acartonado que serão emassados e pintados			
MED 05	Revisar antes da Medição 06		124,18	
2.2.2.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	124,18	NTI GERAL
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto que ainda não foram instalados os trechos de forro de gesso acartonado que serão emassados e pintados			
MED 05	Revisar antes da Medição 06		124,18	
2.2.2.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	124,18	NTI GERAL
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto que ainda não foram instalados os trechos de forro de gesso acartonado que serão emassados e pintados			
MED 05	Revisar antes da Medição 06		124,18	
2.2.3 ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV				
2.2.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	2048,50	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, para apresentação de quantitativos reais utilizados por notas fiscais		1741,00	NTI GERAL
MED 03			307,50	
2.2.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	18,52	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, para apresentação de quantitativos reais utilizados por notas fiscais		15,00	NTI GERAL
MED 03			3,52	
2.2.3.3	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	m	74,08	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, para apresentação de quantitativos reais utilizados por notas fiscais		62,00	NTI GERAL
MED 03			12,08	

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETINS DE MEDIÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

2.2.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	m	23,60	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, para apresentação de quantitativos reais utilizados por notas fiscais		20,00	NTI GERAL
MED 03			3,60	
2.2.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	m	24,12	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, para apresentação de quantitativos reais utilizados por notas fiscais		12,00	NTI GERAL
MED 04	Interligação dos quadros		12,12	NTI GERAL
2.2.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	m	122,00	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, para apresentação de quantitativos reais utilizados por notas fiscais		103,00	NTI GERAL
MED 03			19,00	
2.2.3.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PA	m	266,83	
MED 01	ELETRODUTO FLEX DE 3/4" - EXECUÇÃO PARCIAL		187,00	
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, para apresentação de quantitativos reais utilizados por notas fiscais			NTI GERAL
MED 03			79,83	
2.2.3.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PA	m	12,58	
MED 01	ELETRODUTO FLEX DE 1" - EXECUÇÃO PARCIAL		9,00	
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, para apresentação de quantitativos reais utilizados por notas fiscais			
MED 03			3,58	
2.2.3.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	m	3,57	
MED 01	ELETRODUTO FLEX DE 1.1/2" - EXECUÇÃO PARCIAL		2,00	
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, para apresentação de quantitativos reais utilizados por notas fiscais			
MED 03			1,57	
2.2.3.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	116,00	8 + 13 + 1 + 1 + 2 + 5 + 7 + 14
MED 01	CAIXAS 4x2 - EXECUÇÃO PARCIAL		81,00	
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, para apresentação de quantitativos reais utilizados por notas fiscais			
MED 03			35,00	
2.2.3.11	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	30,00	
MED 01	CAIXAS OCTOGONAIS 4x4 - EXECUÇÃO PARCIAL		21,00	
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, para apresentação de quantitativos reais utilizados por notas fiscais			
MED 03			9,00	
2.2.3.12	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	14,00	
MED 01	CAIXAS OCTOGONAIS 3x3 - EXECUÇÃO PARCIAL		10,00	
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, para apresentação de quantitativos reais utilizados por notas fiscais			
MED 03			4,00	
2.2.3.13	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 28 MM (1")	un	1,00	
MED 03			1,00	
2.2.3.14	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	un	3,00	
MED 03			3,00	
2.2.3.15	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	un	1,00	
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, para apresentação de quantitativos reais utilizados por notas fiscais			
MED 04			1,00	NTI
2.2.3.16	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	135,30	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, para medição precisa após finalização		115,01	
MED 03			20,30	
2.2.3.17	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	m	135,30	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, para medição precisa após finalização		115,01	
MED 03			20,30	
2.2.3.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	un	14,00	
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		10,00	
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, para apresentação de quantitativos reais utilizados por notas fiscais			
MED 03			4,00	
2.2.3.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	m	12,36	
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		9,00	
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto não ter sido concluído o serviço de instalação			
MED 03			3,36	
2.2.3.20	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	4,00	
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		3,00	
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto não ter sido concluído o serviço de instalação			
MED 04			1,00	NTI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETINS DE MEDIÇÃO			
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
2.2.3.21	TÊ HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		1,00
MED 02			
2.2.3.22	TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	3,00
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		2,00
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto não ter sido concluído o serviço de instalação		
MED 03			1,00
2.2.3.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE ELETROCALHA 200 X 3000 MM (REF. MOPA OUSIMILAR) ZINCADA - REV 01	m	12,36
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		9,00
MED 02			
MED 03			3,36
2.2.3.24	TAMPA DE ENCAIXE 50 x 3000 mm, ZINCADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (ref. MOPA OU SIMILAR)	un	14,00
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		10,00
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto não ter sido concluído o serviço de instalação		
MED 03			4,00
2.2.3.25	TAMPA DE ENCAIXE 50mm PARA CURVA HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	4,00
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		3,00
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto não ter sido concluído o serviço de instalação		
MED 03			1,00
2.2.3.26	TAMPA DE ENCAIXE 50mm PARA TÊ HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF MOPA OU SIMILAR)	un	3,00
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		2,00
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto não ter sido concluído o serviço de instalação		
MED 03			1,00
2.2.3.27	TAMPA DE ENCAIXE 200MM PARA TÊ HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA(REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		1,00
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto não ter sido concluído o serviço de instalação		
2.2.3.28	EMENDA INTERNA 50 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	14,00
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		10,00
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto não ter sido concluído o serviço de instalação		
MED 03			4,00
2.2.3.29	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) -REV 01	un	48,00
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		34,00
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto não ter sido concluído o serviço de instalação		
MED 03			14,00
2.2.3.30	TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01	un	18,00
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		13,00
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto não ter sido concluído o serviço de instalação		
MED 03			5,00
2.2.3.31	TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR)	un	1,00
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		1,00
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto não ter sido concluído o serviço de instalação		
2.2.3.32	TERMINAL 200 X 100 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	2,00
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		1,00
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto não ter sido concluído o serviço de instalação		
MED 03			1,00
2.2.3.33	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM(MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	m	54,00
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		38,00
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto não ter sido concluído o serviço de instalação		
MED 03			16,00
2.2.3.34	SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OUSIMILAR)	un	37,00
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		26,00
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto não ter sido concluído o serviço de instalação		
MED 03			11,00
2.2.3.35	SUPORTE VERTICAL 200 X50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	20,00
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		14,00
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto não ter sido concluído o serviço de instalação		
MED 03			6,00
2.2.3.36	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	un	22,00
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		15,00
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto não ter sido concluído o serviço de instalação		
MED 03			7,00
2.2.3.37	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR	un	1,00
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETINS DE MEDIÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO SERVICE DESK = 4;
ALMOXARIFADO = 3; SUPORTE = 9; SEÇÃO DE
MANUTENÇÃO SERVICE DESK = 2; SEÇÃO DE
SISTEMAS = 10; REUNIÃO = 4; SEÇÃO DE INFRA
/ SEGURANÇA = 3; DIRETORIA = 4; LICITAÇÕES
E CONTRATOS =

2.2.3.38	LUMINARIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT 62x62cm	un	41,00	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que o material fora fornecido (75%), mas não ainda instalado (25%)		30,00	
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		11,00	
2.2.3.39	LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA	un	15,00	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que o material fora fornecido (75%), mas não ainda instalado (25%)		11,00	
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		4,00	
2.2.3.40	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	un	14,00	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que o material fora fornecido (75%), mas não ainda instalado (25%)		10,00	
MED 03			4,00	
2.2.3.41	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	un	23,00	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que o material fora fornecido (75%), mas não ainda instalado (25%)		17,00	
MED 03			6,00	
2.2.3.42	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	un	2,00	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que o material fora fornecido (75%), mas não ainda instalado (25%)		1,00	
MED 03			1,00	
2.2.3.43	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	un	77,00	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que o material fora fornecido (75%), mas não ainda instalado (25%)		57,00	
MED 03			20,00	
2.2.3.44	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	43,00	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que o material fora fornecido (75%), mas não ainda instalado (25%)		32,00	
MED 03			11,00	
2.2.3.45	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	3,00	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que o material fora fornecido (75%), mas não ainda instalado (25%)		2,00	
MED 03			1,00	
2.2.3.46	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	2,00	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que o material fora fornecido (75%), mas não ainda instalado (25%)		1,00	
MED 03			1,00	
2.2.3.47	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	un	8,00	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que o material fora fornecido (75%), mas não ainda instalado (25%)		6,00	
MED 03			2,00	
2.2.3.48	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	1,00	
MED 01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 DISJUNTORES		1,00	
MED 03			1,00	
2.2.3.49	QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (0.90X1.90X0.60)M	un	2,00	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que o material fora fornecido (75%), mas não ainda instalado (25%)		1,00	
MED 03			1,00	
2.2.3.50	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM	un	1,00	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que o material fora fornecido (75%), mas não ainda instalado (25%)		0,00	
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		1,00	
2.2.3.51	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP	un	1,00	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que o material fora fornecido (75%), mas não ainda instalado (25%)		0,00	
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		1,00	
2.2.3.52	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	un	3,00	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que o material fora fornecido (75%), mas não ainda instalado (25%)		2,00	
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		1,00	
2.2.3.53	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	un	110,00	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que o material fora fornecido (75%), mas não ainda instalado (25%)		82,00	
MED 03			28,00	
2.2.3.54	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM	un	1,00	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que o material fora fornecido (75%), mas não ainda instalado (25%)		0,00	
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		1,00	
2.2.3.55	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	un	4,00	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que o material fora fornecido (75%), mas não ainda instalado (25%)		3,00	
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		1,00	

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETINS DE MEDIÇÃO				
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				
2.2.3.56	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O	un	1,00	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que o material fora fornecido (75%), mas não ainda instalado (25%)		0,00	
MED 03			1,00	
2.2.3.57	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	m	434,20	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que o material fora fornecido (75%), mas não ainda instalado (25%)		325,00	
MED 03			109,20	
2.2.3.58	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	un	1,00	
MED 01	CAIXA DE PASSAGEM 100x100x80		1,00	
MED 03			1,00	
2.2.3.59	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	m	84,69	
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		72,00	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que o material fora fornecido (75%), mas não ainda instalado (25%)			
MED 03			12,69	
2.2.3.60	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	53,62	
MED 01	RASGO EM ALVENARIA - EXECUÇÃO PARCIAL		46,00	
MED 02			7,62	
MED 03			0,00	
2.2.3.61	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	53,62	
MED 01	CHUMBAMENTO EM ALVENARIA - EXECUÇÃO PARCIAL		46,00	
MED 02			7,62	
2.2.3.62	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	un	7,00	
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		6,00	
MED 02			1,00	
2.2.3.63	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	2,00	
MED 01	CURVA 50 x 50		2,00	
2.2.3.64	TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	1,00	
MED 01	TÊ 50 x 50		1,00	
2.2.3.65	TAMPA DE ENCAIXE 50 x 3000 mm, ZINCADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (ref. MOPA OU SIMILAR)	un	7,00	
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		6,00	
MED 02			1,00	
2.2.3.66	TAMPA DE ENCAIXE 50mm PARA TÊ HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF MOPA OU SIMILAR)	un	1,00	
MED 01	TAMPA DE ENCAIXE 50mm		1,00	
2.2.3.67	TAMPA DE ENCAIXE 50mm PARA CURVA HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	21,00	
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		18,00	
MED 02			3,00	
2.2.3.68	SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OUSIMILAR)	un	24,00	
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		20,00	
MED 03			4,00	
2.2.3.69	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) -REV 01	un	20,00	
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		17,00	
MED 02			3,00	
2.2.3.70	TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR)	un	1,00	
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		1,00	
2.2.3.71	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM(MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	m	21,00	
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		18,00	
MED 02			3,00	
2.2.3.72	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	un	16,00	
MED 01	EXECUÇÃO PARCIAL		14,00	
MED 02			2,00	
2.2.4	ESQUADRIAS			
2.2.4.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	7,00	NTI - GERAL
MED 01	PARCIAL (MATERIAL FORNECIDO)		5,00	
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto que o material não foi ainda instalado		0,00	
MED 04	DEVOLUÇÃO MEDIDO MED 01 (TROCA DE PORTAS)		-5,00	
2.2.4.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	3,00	ENTRADA - MANUTENÇÃO
MED 01	PARCIAL (MATERIAL FORNECIDO)		2,00	
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto que o material não foi ainda instalado			

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETINS DE MEDIÇÃO				
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				
MED 04	DEVOLUÇÃO MEDIDO MED 01 (TROCA DE PORTAS)		-2,00	
2.2.4.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	1,00	ALMOXARIFADO
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto que o material não foi ainda instalado			
2.2.5 REVESTIMENTOS DE PISO				
2.2.5.1	PISO VINÍLICO 18,4 X 95 CM, E = 3 MM, REF.AMBIENTA RÚSTICO (TARKETT OU SIMILAR), EXCLUSIVE CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV 01	m²	240,00	NTI GERAL
MED 01	PARCIAL (MATERIAL FORNECIDO)		216,00	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que não foi ainda concluída a execução (Ressalve-se que o quantitativo fornecido real é superior ao estimado, em vista de atualizações de projeto)		14,00	
MED 03			10,00	
2.2.5.2	RODAPE 10X240CM POLIESTIRENO MODERNA 457 BRANCO SANTA LUZI	m	200,00	NTI GERAL
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que foi apenas fornecido o material (instalação ainda não concluída)		150,00	
MED 03			50,00	
2.2.5.3	SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L = 22 CM, E = 2 CM	m	3,21	
MED 04				
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		3,21	
2.2.5.4	PORCELANATO 90x90cm ESMALTADO ACET DUO CONCEPT GRIS INCEPA	m²	2,50	COPA 1,74*1,43
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que foi apenas fornecido o material (instalação ainda não concluída)		2,00	
MED 04			0,50	
2.2.6 BANCADAS, METAIS E LOUÇAS				
2.2.5.5.1	TAMPO/BANCACADA EM GRANITO VERDE UBATUBA 3cm	m²	3,00	
MED 04	COPA		3,00	
2.2.5.5.2	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	
MED 04				
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		1,00	
2.2.5.5.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	COPA NTI
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		1,00	
3 SERVIÇOS E REFORMAS - NA E REFEITÓRIO				
3.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - REFEITÓRIO E COPA				
3.1.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	136,52	
MED 01	REMOÇÃO DO FORRO DO REFEITÓRIO SUBSOLO (50%)		63,20	
MED 02			73,32	
3.1.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	un	2,00	
MED 02			2,00	
3.1.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5,00	
MED 02			5,00	
3.1.4	RETIRADA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL	m²	24,30	
MED 02			24,30	
3.1.5	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	500,00	
MED 01			500,00	
3.1.6	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	un	24,00	
MED 01	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMBUTIR ALETADAS DE 1,20 m x 0,20 m		62,00	
3.1.7	RETIRADA DE EXAUSTORES	un	3,00	
MED 03			3,00	
3.1.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	101,80	
MED 01				
MED 02			101,80	
3.1.9	DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL	m²	70,15	
MED 01	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PISO NAS ÁREAS DO REFEITÓRIO E COPA (Superior ao estimado inicialmente, visto que na área do Refeitório, onde havia piso de granito, optou-se, já durante a execução, pela remoção total, visando a regularização do contrapiso)		149,23	
3.1.10	REMOCAO DE BANCADAS E PRATELEIRAS	m	17,00	
MED 03			17,00	

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETINS DE MEDIÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

3.1.11	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	5,00
MED 03			5,00

3.2 SERVIÇOS EXECUTIVOS - NA E REFEITÓRIO

3.2.1 ESTRUTURAS DE PAREDE

3.2.1.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	86,81
---------	--	----	-------

MED 01	PARCIAL (FORNECIMENTO DE MATERIAIS)		43,00
MED 02			34,72
MED 03			9,09

3.2.1.2	PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM, ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESIST ENTE UMIDADE),ADICAO DE LA MINERAL,ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TR ATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS D E GESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREA SECA E UMIDA.FORN.E COLOC.	m²	10,00
---------	---	----	-------

MED 01	PARCIAL (FORNECIMENTO DE MATERIAIS)		5,00
MED 02			4,00
MED 03			1,00

3.2.1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	32,40
---------	--	----	-------

MED 01	PARCIAL (FORNECIMENTO DE MATERIAIS)		16,00
MED 02			12,96
MED 03			3,44

3.2.1.4	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	m	11,60
---------	--	---	-------

MED 01	PARCIAL (FORNECIMENTO DE MATERIAIS)		6,00
MED 02			4,64
MED 03			0,96

3.2.1.5	VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM	m²	2,15
---------	---	----	------

3.2.1.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	491,51
---------	---	----	--------

MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que não fora concluído o serviço		196,00
--------	--	--	--------

MED 03	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que não fora concluído o serviço		245,00
--------	--	--	--------

MED 04	serviços com metragem superior ao planilhado ,com saldo positivo de aditivo de paredes e forro acartonado		50,51
--------	---	--	-------

3.2.1.7	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	491,51
---------	---	----	--------

MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que não fora concluído o serviço		196,00
--------	--	--	--------

MED 03	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que não fora concluído o serviço		245,00
--------	--	--	--------

MED 04	serviços com metragem superior ao planilhado ,com saldo positivo de aditivo de paredes e forro acartonado		50,51
--------	---	--	-------

3.2.1.8	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	491,51
---------	--	----	--------

MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que não fora concluído o serviço		196,00
--------	--	--	--------

MED 03	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que não fora concluído o serviço		245,00
--------	--	--	--------

MED 04	serviços com metragem superior ao planilhado ,com saldo positivo de aditivo de paredes e forro acartonado		50,51
--------	---	--	-------

3.2.1.9	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	37,35
---------	---	----	-------

MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que não fora concluído o serviço		14,00
--------	--	--	-------

MED 03			23,35
--------	--	--	-------

3.2.1.10	PORCELANATO 90x90cm ESMALTADO ACET DUO CONCEPT GRIS INCEPA	m²	37,35
----------	--	----	-------

MED 04	conforme projeto de arquitetura		37,35
--------	---------------------------------	--	-------

			REFEITORIO
--	--	--	------------

3.2.2	FORRO		37,35
-------	-------	--	-------

3.2.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	m²	75,00
---------	---	----	-------

MED 01	PARCIAL (FORNECIMENTO DE MATERIAIS)		38,00
--------	-------------------------------------	--	-------

MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto não ter sido ainda iniciado o serviço		
--------	--	--	--

MED 04	conforme projeto de arquitetura		37,00
--------	---------------------------------	--	-------

3.2.2.2	FORRO MINERAL DUNE MICROLOOK T15 16 X 625 X 625MM ARMSTRONG	m²	111,60
---------	---	----	--------

MED 01	PARCIAL (FORNECIMENTO DE MATERIAIS)		56,00
--------	-------------------------------------	--	-------

MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto não ter sido ainda iniciado o serviço		
--------	--	--	--

MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		55,60
--------	---	--	-------

3.2.2.3	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	m	139,00
---------	---	---	--------

MED 01	PARCIAL (FORNECIMENTO DE MATERIAIS)		70,00
--------	-------------------------------------	--	-------

MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto não ter sido ainda iniciado o serviço		
--------	--	--	--

MED 04	conforme projeto de arquitetura		69,00
--------	---------------------------------	--	-------

3.2.2.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	75,00
---------	---	----	-------

MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto não ter sido ainda iniciado o serviço		
--------	--	--	--

MED 04	serviços com metragem superior ao planilhado ,com saldo positivo de aditivo de paredes e forro acartonado		75,00
--------	---	--	-------

3.2.2.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	75,00
---------	---	----	-------

MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto não ter sido ainda iniciado o serviço		
--------	--	--	--

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETINS DE MEDIÇÃO			
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
3.2.2.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	75,00
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto não ter sido ainda iniciado o serviço		
3.2.3	ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV		
3.2.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1700,00
MED 02			1.445,00
MED 03			255,00
3.2.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	63,84
MED 02			54,00
MED 03			9,84
3.2.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	22,60
MED 02			19,00
MED 03			3,60
3.2.3.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	m	197,54
MED 02			167,00
MED 03			30,54
3.2.3.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	26,00
MED 02			22,00
MED 03			4,00
3.2.3.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	14,00
MED 02			11,00
MED 03			3,00
3.2.3.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	40,00
MED 02			34,00
MED 03			6,00
3.2.3.8	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	35,00
MED 02			29,00
MED 03			6,00
3.2.3.9	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	10,00
MED 02			8,00
MED 03			2,00
3.2.3.10	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	un	1,00
MED 02			0,00
MED 03			1,00
3.2.3.11	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
MED 02			2,00
MED 03			1,00
3.2.3.12	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 28 MM (1")	un	1,00
MED 02			0,00
MED 03			1,00
3.2.3.13	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	94,78
MED 02			80,00
MED 03			14,78
3.2.3.14	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	94,78
MED 02			80,00
MED 03			14,78
3.2.3.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA, 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	9,00
MED 02			7,00
MED 03			2,00
3.2.3.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	un	5,00
MED 02			4,00
MED 03			1,00
3.2.3.17	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) -REV 01	un	24,00
MED 02			20,00
MED 03			4,00
3.2.3.18	TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01	un	36,00
MED 02			30,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETINS DE MEDIÇÃO				
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				
MED 03			6,00	
3.2.3.19	SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OUSIMILAR)	un	14,00	
MED 02			11,00	
MED 03			3,00	
3.2.3.20	SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	30,00	
MED 02			25,00	
MED 03			5,00	
3.2.3.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	un	23,00	
MED 02			19,00	
MED 03			4,00	
3.2.3.22	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	3,00	
MED 02			2,00	
MED 03			1,00	
3.2.3.23	TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	2,00	
MED 02			1,00	
MED 03			1,00	
3.2.3.24	TÊ HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	3,00	
MED 02			2,00	
MED 03			1,00	
3.2.3.25	TAMPA DE ENCAIXE 100MM PARA TÊ HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA(REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	3,00	
MED 02			2,00	
MED 03			1,00	
3.2.3.26	TAMPA DE ENCAIXE 50mm PARA TÊ HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF MOPA OU SIMILAR)	un	2,00	
MED 02			1,00	
MED 03			1,00	
3.2.3.27	TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	9,00	
MED 02			7,00	
MED 03			2,00	
3.2.3.28	TAMPA DE ENCAIXE 50 x 3000 mm, ZINCADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (ref. MOPA OU SIMILAR)	un	5,00	
MED 02			4,00	
MED 03			1,00	
3.2.3.29	TAMPA DE ENCAIXE 50mm PARA CURVA HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	3,00	
MED 02			2,00	
MED 03			1,00	
3.2.3.30	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM(MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	m	42,00	
MED 02			35,00	
MED 03			7,00	
3.2.3.31	TERMINAL 100 X 100 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	3,00	
MED 02			2,00	
MED 03			1,00	
3.2.3.32	EMENDA INTERNA 50 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	5,00	
MED 02			4,00	
MED 03			1,00	
3.2.3.33	EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA(REF. MOPA OU SIMILAR)	un	12,00	
MED 02			10,00	
MED 03			2,00	
3.2.3.34	LUMINARIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT 62x62cm	un	38,00	6 + 6 + 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 4 + 9 + 3
MED 02			32,00	
3.2.3.35	LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA	un	10,00	
MED 02			8,00	
3.2.3.36	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	
MED 02			1,00	
MED 04			1,00	NA/REFEITORIO
3.2.3.37	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	9,00	
MED 02			7,00	
MED 04			2,00	NA/REFEITORIO
3.2.3.38	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	14,00	
MED 02			11,00	
MED 03			3,00	
3.2.3.39	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	
MED 02			1,00	
MED 03			1,00	

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETINS DE MEDIÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

3.2.3.40	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	53,00	6 + 9 + 4 + 2 + 2 + 4 + 3 + 5
MED 02			45,00	
MED 03			8,00	
3.2.3.41	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	34,00	
MED 02			28,00	
MED 03			6,00	
3.2.3.42	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	
MED 02			0,00	
MED 03			1,00	
3.2.3.43	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	
MED 02			1,00	
MED 03			1,00	
3.2.3.44	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	un	8,00	
MED 02			6,00	
MED 03			2,00	
3.2.3.45	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	
MED 02			0,00	
MED 03			1,00	
3.2.3.46	QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (0.90X1.90X0.60)M	un	1,00	
MED 02			0,00	
MED 04			1,00	
3.2.3.47	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 12U X 450MM	un	1,00	
MED 02			0,00	
MED 04				
3.2.3.48	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP	un	1,00	
MED 02			0,00	
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		1,00	
3.2.3.49	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	un	1,00	
MED 02			0,00	
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		1,00	
3.2.3.50	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	un	54,00	
MED 02			45,00	
MED 04			9,00	
3.2.3.51	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM	un	1,00	
MED 02			0,00	
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		1,00	
3.2.3.52	REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T	un	2,00	
MED 02			1,00	
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		1,00	
3.2.3.53	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	un	4,00	
MED 02			3,00	
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		1,00	
3.2.3.54	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O	un	1,00	
MED 02			0,00	
3.2.3.55	PATCH CORD, Fibra Óptica 2SC-2SC Monomodo, 2,5m	un	2,00	
MED 02			1,00	
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		1,00	
3.2.3.56	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	m	313,10	
MED 02			266,00	
MED 03			47,10	
3.2.3.57	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	un	1,00	
MED 02			0,00	
MED 03			1,00	
3.2.3.58	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1" X 3M	un	4,00	
MED 02			3,00	
MED 03			1,00	
3.2.3.59	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	m	27,51	
MED 01	PARCIAL (FORNECIMENTO DE MATERIAL)		14,00	
MED 02				
MED 03			13,51	
3.2.3.60	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -	m	34,20	
MED 01	PARCIAL (FORNECIMENTO DE MATERIAL)		17,00	

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETINS DE MEDIÇÃO			
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
MED 02			
MED 03			17,20
3.2.3.61	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	m	34,20
MED 02			34,20
MED 03			
MED 04			34,20 REFEITORIO
3.2.3.62	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	m	34,20
MED 02			
MED 03			34,20
3.2.3.63	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	un	5,00
MED 02			
MED 03			5,00
3.2.3.64	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
MED 02			0,00
MED 03			1,00
3.2.3.65	TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
MED 02			0,00
MED 03			1,00
3.2.3.66	TAMPA DE ENCAIXE 50 x 3000 mm, ZINCADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (ref. MOPA OU SIMILAR)	un	5,00
MED 02			4,00
MED 03			1,00
3.2.3.67	TAMPA DE ENCAIXE 50mm PARA TÊ HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
MED 02			0,00
MED 03			1,00
3.2.3.68	TAMPA DE ENCAIXE 50mm PARA CURVA HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
MED 02			0,00
MED 03			1,00
3.2.3.69	SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OUSIMILAR)	un	20,00
MED 02			17,00
MED 03			3,00
3.2.3.70	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) -REV 01	un	22,00
MED 02			18,00
MED 03			4,00
MED 04			4,00 NA
3.2.3.71	TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR)	un	2,00
MED 02			1,00
MED 03			1,00 NA
MED 04			1,00
3.2.3.72	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM(MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	m	15,00
MED 02			12,00
MED 03			3,00
MED 04			3,00 NA
3.2.3.73	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	un	13,00
MED 02			11,00
MED 03			2,00
MED 04			2,00 NA
3.2.4 ESQUADRIAS			
3.2.4.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	un	2,00
MED 01	PARCIAL (FORNECIMENTO DE MATERIAL)		1,00
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto que não foi concluída a instalação		
MED 04	Devolução motivada pela troca da porta		-1,00
3.2.4.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	un	5,00
MED 01	PARCIAL (FORNECIMENTO DE MATERIAL)		3,00
MED 02	Rejeitado pela Fiscalização, visto que não foi concluída a instalação		
MED 04	Devolução motivada pela troca da porta		-3,00
3.2.4.3	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	un	3,00
3.2.5 REVESTIMENTO DE PISO			
3.2.5.1	PISO VINÍLICO 18,4 X 95 CM, E = 3 MM, REF.AMBIENTA RÚSTICO (TARKETT OU SIMILAR), EXCLUSIVE CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV 01	m²	125,00
MED 01	PARCIAL (FORNECIMENTO DE MATERIAL)		88,00
MED 02			0,00
MED 03			37,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETINS DE MEDIÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

3.2.5.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	m²	70,15	
MED 02			70,15	
3.2.5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE	m²	85,00	
	REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO			
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que fora fornecido o material, mas os serviços ainda não estão concluídos		59,00	
MED 04	Ajuste da Fiscalização - Levantamento da área de revestimento (fornecido e instalado) atualizado - Refeitório: 54,25 m²		-4,75	
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		26,40	
3.2.5.4	PISO TIPO PORCELANATO ACETINADO, PLACAS DE (60 X 60)CM, TIPO A, LINHA CEMENTO GRIGIO, BORDA RETIFICADA DA BIANCOGRES OU SIMILAR, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE EM PO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE	m²	40,00	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que fora fornecido o material, mas os serviços ainda não estão concluídos		28,00	
MED 04	Ajuste da Fiscalização - Levantamento da área de revestimento (fornecido e instalado) atualizado - DML: 10,30 m²		-17,70	
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		29,70	
3.2.5.5	SOLEIRA EM GRANITO SAO GABRIEL 20CM	m	7,80	
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		7,80	
3.2.5.6	RODAPE 10X240CM POLIESTIRENO MODERNA 457 BRANCO SANTA LUZI	m	125,35	
MED 03			38,35	
MED 02	Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que fora fornecido o material, mas os serviços ainda não estão concluídos		87,00	

3.2.6 HIDROSSANITÁRIO

3.2.6.1	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	un	4,00	DML / Refeitório
MED 03			4,00	
3.2.6.2	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 PA	un	2,00	DML / Refeitório
MED 03			2,00	
3.2.6.3	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4	un	4,00	DML / Refeitório
MED 03			4,00	
3.2.7 BANCADAS, METAIS E LOUÇAS				
3.2.7.1	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL	m²	5,70	Bancada Refeitório
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		5,70	
3.2.7.2	LAVATÓRIO / CUBA DE SOBREPOR QUADRADA SEM MESA EM LOUÇA BRANCA, *30 X 30*CM, COM SIFÃO, ENGATE E VÁLVULA CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	un	2,00	DML / Lavatório Copa
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		2,00	
3.2.7.3	CUBA ACO INOXIDÁVEL 0,56x0,34 LAVÍNIA 56BM TRAMONTINA	un	2,00	Lavatório Refeitório
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		2,00	
3.2.7.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA BICA BAIXA	un	2,00	DML / Lavatório Copa
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		2,00	
3.2.7.5	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA	un	2,00	Lavatório Refeitório
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		2,00	
3.2.7.6	RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO BRANCO	un	3,00	DML / Refeitório
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		3,00	
3.2.7.7	RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMÍNIO	un	1,00	Refeitório
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		1,00	
3.2.7.8	DOSADOR DE SABÃO LÍQUIDO, DE METAL, DA DOCOL OU SIMILAR	un	4,00	DML / Refeitório
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		4,00	
3.2.7.9	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTEEM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	un	3,00	DML / Refeitório
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		3,00	
3.2.7.10	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00	DML / Refeitório
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		4,00	
3.2.7.11	PORTA TOALHA BARRA, CROMADO, LINHA CLEAN, REF.: 2040 C.020.CLN, COM 20 CM, DADECA OU SIMILAR	un	2,00	DML / Copa
MED 05	Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		2,00	

4 SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO

4.1 CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO - NTI

4.1.1	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 2.0 HP MODELO RCI-2.0FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un	2,00	
MED 02			2,00	
MED 04	Ajuste da Fiscalização (acréscimo), sendo estas referentes às evaporadoras instaladas no NA após ajustes		2,00	
4.1.2	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 1.5 HP MODELO RCI-1.5FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un	4,00	

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETINS DE MEDIÇÃO			
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
MED 02			4,00
MED 04	Ajuste da Fiscalização (supressão), conforme máquinas instaladas		-1,00
4.1.3	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 2.5 HP MODELO RCI-2.5FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un	5,00
MED 02			5,00
MED 04	Ajuste da Fiscalização (acrécimo), conforme máquinas instaladas		1,00
4.1.4	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 3.0 HP MODELO RCI-3.0FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un	1,00
MED 02			1,00
4.1.5	UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE DE 140.000 btu/h MODELO RAS-140HNCELW - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un	1,00
MED 02			1,00
MED 04	Ajuste da Fiscalização (acrécimo), visto que as condensadoras fornecidas (tanto para o DTI, como para o NA) são todas de 140.000 BTU/h		1,00
4.1.6	UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE DE 120.000 btu/h MODELO RAS-120HNCELW - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un	1,00
MED 02			1,00
MED 04	Ajuste da Fiscalização (supressão), visto que as condensadoras fornecidas são todas de 140.000 BTU/h (2 unidades para o DTI e 2 unidades para o NA)		-1,00
4.1.7	CONTROLADOR CENTRAL HC-IOTGW OU SIMILAR - EQUIPAMENTO	un	1,00
MED 04	Equipamento fornecido		1,00
4.1.8	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 2.0 HP MODELO RCI-2.0FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	2,00
MED 04	Ajuste da Fiscalização (acrécimo), sendo estas referentes às evaporadoras instaladas no NA após ajustes		4,00
4.1.9	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 1.5 HP MODELO RCI-1.5FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	4,00
MED 04	Ajuste da Fiscalização, conforme item 4.1.2		3,00
4.1.10	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 2.5 HP MODELO RCI-2.5FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	5,00
MED 04	Ajuste da Fiscalização, conforme item 4.1.3		6,00
4.1.11	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 3.0 HP MODELO RCI-3.0FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	1,00
MED 04			1,00
4.1.12	UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE DE 140.000 btu/h MODELO RAS-140HNCELW - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	1,00
MED 04	Ajuste da Fiscalização, conforme executado, alinhado ao item 4.1.5		2,00
4.1.13	UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE DE 120.000 btu/h MODELO RAS-120HNCELW - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	1,00
MED 04	Ajuste da Fiscalização, conforme executado, alinhado ao item 4.1.5		0,00
4.1.14	CONTROLADOR CENTRAL HC-IOTGW OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	1,00
4.1.15	KIT CONEXÃO DIVISORES DE TUBULAÇÃO DE COBRE (REFNET) MODELO - E242SNB2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
MED 04			1,00
4.1.16	KIT CONEXÃO DIVISORES DE TUBULAÇÃO DE COBRE (REFNET) MODELO - E162SNB2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
MED 04			2,00
4.1.17	KIT CONEXÃO DIVISORES DE TUBULAÇÃO DE COBRE (REFNET) MODELO - E102SNB2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00
MED 04			8,00
4.1.18	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	m	20,00
MED 04			20,00
4.1.19	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO ELASTOMÉRICO 19MM,MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	42,00
MED 04			42,00
4.1.20	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/2", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO ELASTOMÉRICO 19MM,MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	34,00
MED 04			34,00
4.1.21	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 5/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO ELASTOMÉRICO 19MM,MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	16,00
MED 04			16,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETINS DE MEDIÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO		
4.1.22	ELASTOMÉRICO 19MM,MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	24,00
MED 04			24,00
	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 7/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO		
4.1.23	ELASTOMÉRICO 19MM,MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	10,00
MED 04			10,00
	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO		
4.1.24	ELASTOMÉRICO 19MM,MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	14,00
MED 04			14,00
	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1 1/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO		
4.1.25	ELASTOMÉRICO 19MM, MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF) - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	8,00
MED 04			8,00
4.1.26	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 8MM (1/4").	un	10,00
MED 04			10,00
4.1.27	CURVA DE COBRE, 90°, 3/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
MED 04			10,00
4.1.28	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, 90°, DIÂM= 15MM (1/2").	un	10,00
MED 04			10,00
4.1.29	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM= 5/8" (15,87MM).	un	10,00
MED 04			10,00
4.1.30	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM =22 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
MED 04			10,00
4.1.31	CURVA DE COBRE, 90°, 7/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
MED 04			10,00
4.1.32	CURVA DE LATÃO, COBRA OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 28 MM (1")	un	10,00
MED 04			10,00
4.1.33	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 35 MM (1.1/4")	un	10,00
MED 04			10,00
4.1.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUYA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, 28 MM	un	10,00
MED 04			10,00
4.1.35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUYA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, 35MM.	un	10,00
MED 04			10,00
4.1.36	SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RIGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 1/4" OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
MED 04			6,00
4.1.37	SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RIGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 3/8" OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	14,00
MED 04			14,00
4.1.38	SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RIGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 1/2" OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00
MED 04			12,00
4.1.39	SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RIGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 5/8" OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
MED 04			6,00
4.1.40	SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RIGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 3/4" OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00
MED 04			8,00
4.1.41	SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RIGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 7/8" OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
MED 04			4,00
4.1.42	SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RIGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 1.1/8" OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
MED 04			4,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETINS DE MEDIÇÃO		
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM		
4.1.43	SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 1" OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un 4,00
MED 04		4,00
4.1.44	VÁLVULA ESFERA GBC 1/4" DANFOSS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un 6,00
MED 04		6,00
4.1.45	VÁLVULA ESFERA GBC 1/2" DANFOSS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un 6,00
MED 04		6,00
4.1.46	VÁLVULA ESFERA GBC 3/8" DANFOSS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un 6,00
MED 04		6,00
4.1.47	VÁLVULA ESFERA GBC 5/8" DANFOSS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un 6,00
MED 04		6,00
4.1.48	CALÇO DE BORRACHA QUADRADO MACIÇO NEOPREME OU SIMILAR	un 8,00
MED 04		8,00
4.1.49	FORNECIMENTO DE GÁS NITROGENIO	m3 21,00
MED 04		21,00
4.1.50	GÁS REFRIGERANTE SUVA, R410-A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un 1,00
MED 04		1,00
4.1.51	CABO DE COMUNICAÇÃO 3X0,75MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m 200,00
MED 04		200,00
4.1.52	KIT CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DE EVAPORADORAS TIPO CASSEE (TETO), INCLUSO TERMINAL, CHUMBADOR, PARAFUSOS, MÃO-FRANCESA E BARRA ROSCADA.	un 12,00
MED 04		12,00
4.2 CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO - NA E REFEITÓRIO		12,00
4.2.1	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 1.0 HP MODELO RCI-1.0FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un 2,00
Medição 03.b	Equipamento fornecido	2,00
MED 04	Ajuste da Fiscalização, conforme execução (supressão)	-2,00
4.2.2	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 1.5 HP MODELO RCI-1.5FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un 3,00
Medição 03.b	Equipamento fornecido	3,00
MED 04	Ajuste da Fiscalização, conforme execução (supressão)	-3,00
4.2.3	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 2.5 HP MODELO RCI-2.5FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un 2,00
Medição 03.b	Equipamento fornecido	2,00
MED 04	Ajuste da Fiscalização, conforme execução (acrécimo)	5,00
4.2.4	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 3.0 HP MODELO RCI-3.0FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un 2,00
Medição 03.b	Equipamento fornecido	2,00
MED 04	Ajuste da Fiscalização, conforme execução (supressão)	-1,00
4.2.5	UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE DE 140.000 btu/h MODELO RAS-140HNCELW - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un 1,00
Medição 03.b	Equipamento fornecido	1,00
MED 04	Ajuste da Fiscalização (acrécimo), visto que as condensadoras fornecidas (tanto para o DTI, como para o NA) são todas de 140.000 BTU/h	1,00
4.2.6	UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE DE 120.000 btu/h MODELO RAS-120HNCELW - MARCA HITACHI OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un 2,00
Medição 03.b	Equipamento fornecido	1,00
MED 04	Ajuste da Fiscalização (supressão), visto que as condensadoras fornecidas são todas de 140.000 BTU/h (2 unidades para o DTI e 2 unidades para o NA)	-1,00
4.2.7	CONTROLADOR CENTRAL HC-IOTGW OU SIMILAR - EQUIPAMENTO	un 1,00
MED 04	Equipamento fornecido	1,00
4.2.8	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 1.0 HP MODELO RCI-1.0FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un 2,00
Medição 03.b	Equipamento instalado	1,00
MED 04	Ajuste da Fiscalização (supressão), conforme potência real das máquinas instaladas	-1,00
4.2.9	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 1.5 HP MODELO RCI-1.5FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un 3,00
Medição 03.b	Equipamento instalado	1,00
MED 04	Ajuste da Fiscalização (supressão), conforme potência real das máquinas instaladas	-1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETINS DE MEDIÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

4.2.10	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 2.5 HP MODELO RCI-2.5FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	2,00
Medição 03.b Equipamento instalado			1,00
MED 04	Ajuste da Fiscalização (acréscimo), conforme potência real das máquinas instaladas		6,00
4.2.11	UNIDADE EVAPORADORA COM CAPACIDADE DE 3.0 HP MODELO RCI-3.0FSKDN1Q - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	2,00
Medição 03.b Equipamento instalado			1,00
MED 04	Ajuste da Fiscalização (acréscimo), conforme potência real das máquinas instaladas		
4.2.12	UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE DE 140.000 btu/h MODELO RAS-140HNCELW - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	1,00
MED 04	Ajuste da Fiscalização, conforme executado, alinhado ao item 4.2.5		2,00
4.2.13	UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE DE 120.000 btu/h MODELO RAS-120HNCELW - MARCA HITACHI OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	2,00
MED 04	Ajuste da Fiscalização, conforme executado, alinhado ao item 4.2.5		0,00
4.2.14	CONTROLADOR CENTRAL HC-IOTGW OU SIMILAR - INSTALAÇÃO	un	1,00
4.2.15	KIT CONEXÃO DIVISORES DE TUBULAÇÃO DE COBRE (REFNET) MODELO - E242SNB2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
MED 04			1,00
4.2.16	KIT CONEXÃO DIVISORES DE TUBULAÇÃO DE COBRE (REFNET) MODELO - E162SNB2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
MED 04			1,00
4.2.17	KIT CONEXÃO DIVISORES DE TUBULAÇÃO DE COBRE (REFNET) MODELO - E102SNB2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00
MED 04			7,00
4.2.18	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	m	22,00
MED 04			22,00
4.2.19	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO ELASTOMÉRICO 19MM,MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	44,00
MED 04			44,00
4.2.20	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/2", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO ELASTOMÉRICO 19MM,MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	28,00
MED 04			28,00
4.2.21	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 5/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO ELASTOMÉRICO 19MM,MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	26,00
MED 04			26,00
4.2.22	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO ELASTOMÉRICO 19MM,MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	18,00
MED 04			18,00
4.2.23	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 7/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO ELASTOMÉRICO 19MM,MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	8,00
MED 04			8,00
4.2.24	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO ELASTOMÉRICO 19MM,MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6,00
MED 04			6,00
4.2.25	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1.1/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉMICO ELASTOMÉRICO 19MM,MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	8,00
MED 04			8,00
4.2.26	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 8MM (1/4").	un	10,00
MED 04			10,00
4.2.27	CURVA DE COBRE, 90°, 3/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
MED 04			10,00
4.2.28	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, 90°, DIÂM= 15MM (1/2").	un	10,00
MED 04			10,00
4.2.29	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM= 5/8" (15,87MM).	un	10,00
MED 04			10,00
4.2.30	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM =22 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETINS DE MEDIÇÃO			
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
MED 04			10,00
4.2.31	CURVA DE COBRE, 90°, 7/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
MED 04			10,00
4.2.32	CURVA DE COBRE, 90°, 1.1/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
MED 04			10,00
4.2.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, 35MM.	un	10,00
MED 04			10,00
4.2.34	SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 1/4" OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00
MED 04			12,00
4.2.35	SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 3/8" OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	22,00
MED 04			22,00
4.2.36	SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 1/2" OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	14,00
MED 04			14,00
4.2.37	SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 5/8" OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	14,00
MED 04			14,00
4.2.38	SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 3/4" OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
MED 04			9,00
4.2.39	SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 7/8" OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
MED 04			10,00
4.2.40	SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 1.1/8" OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
MED 04			4,00
4.2.41	SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NÚCLEOS RÍGIDO DE PU E REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO PARA TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO ISOLADOS, MOD. ARMAFIX 1" OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
MED 04			3,00
4.2.42	VÁLVULA ESFERA GBC 1/4" DANFOSS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
MED 04			5,00
4.2.43	VÁLVULA ESFERA GBC 1/2" DANFOSS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
MED 04			5,00
4.2.44	VÁLVULA ESFERA GBC 3/8" DANFOSS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
MED 04			5,00
4.2.45	VÁLVULA ESFERA GBC 5/8" DANFOSS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
MED 04			5,00
4.2.46	CALÇO DE BORRACHA QUADRADO MACIÇO NEOPREME OU SIMILAR	un	8,00
MED 04			8,00
4.2.47	FORNECIMENTO DE GÁS NITROGENIO	m3	21,00
MED 04			21,00
4.2.48	GÁS REFRIGERANTE SUVA, R410-A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
MED 04			1,00
4.2.49	CABO DE COMUNICAÇÃO 3X0,75MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	200,00
MED 04			200,00
4.2.50	KIT CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DE EVAPORADORAS TIPO CASSEE (TETO), INCLUSO TERMINAL, CHUMBADOR, PARAFUSOS, MÃO-FRANCESA E BARRA ROSCADA.	un	10,00
MED 04			10
5 PROJETO AS-BUILT DE COMBATE A INCÊNDIO			
5.1	PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES HIDRAULICAS	m²	444,07
6 PCI NTI E NA			
6.1 HIDRANTES			

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETINS DE MEDIÇÃO		
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
6.1.1	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	un 5,00
6.1.2	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un 2,00
6.1.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	m 13,00
6.1.4	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un 2,00
6.1.5	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un 2,00
6.1.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	un 2,00
6.1.7	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	un 2,00
6.1.8	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	un 2,00
6.1.9	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	un 2,00
6.1.10	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	un 2,00
6.1.11	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	un 4,00
6.1.12	REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL	un 2,00
6.1.13	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	un 2,00
6.1.14	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	un 2,00
6.1.15	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	un 2,00
6.1.16	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CURVA 90° FERRO GALVANIZADO MACHO/FÊMEA DN 3"	un 2,00
6.1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO - 2 1/2" (INCÊNDIO)	un 2,00
6.2 PREVENTIVO		
6.2.1	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL - MODELO AME-2 DA VERIN OU SIMILAR, TIPO "APERTEAQUI"	un 2,00
6.2.2	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	un 23,00
MED 05 Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		13,00
6.2.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	un 5,00
6.2.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un 17,00
MED 05 Autorizado na Medição 05; Passível de revisão, frente ao Aditivo, antes da Medição 06		11,00
6.2.5	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO	un 1,00
6.3 SPRINKLERS		
6.3.1	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4"	un 11,00
MED 03		8,00
MED 04		3,00
6.3.2	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	un 13,00
MED 03		9,00
MED 04		4,00
6.3.3	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2"	un 2,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETINS DE MEDIÇÃO			
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
MED 03			1,00
MED 04			1,00
6.3.4	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"	un	5,00
MED 03			4,00
MED 04			1,00
6.3.5	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"	un	1,00
MED 03			1,00
6.3.6	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"	un	2,00
MED 03			1,00
MED 04			1,00
6.3.7	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"	un	1,00
MED 03			1,00
6.3.8	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"	un	2,00
MED 03			1,00
6.3.9	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	m	60,00
MED 03			50,00
MED 04			10,00
6.3.10	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	m	44,00
MED 03			38,00
MED 04			6,00
6.3.11	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	m	50,00
MED 03			42,00
MED 04			8,00
6.3.12	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	m	5,00
MED 03			4,00
MED 04			1,00
6.3.13	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	m	25,00
MED 03			20,00
MED 04			5,00
6.3.14	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	1,00
MED 03			1,00
6.3.15	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	5,00
MED 03			4,00
MED 04			1,00
6.3.16	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	41,00
MED 03			35,00
MED 04			6,00
6.3.17	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	2,00
MED 03			1,00
MED 04			1,00
6.3.18	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	2,00
MED 03			1,00
MED 04			1,00
6.3.19	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	2,00
MED 03			1,00
MED 04			1,00
6.3.20	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	2,00
MED 03			1,00
MED 04			1,00
6.3.21	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	41,00
MED 03			35,00
MED 04			6,00
6.3.22	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	12,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETINS DE MEDIÇÃO			
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
MED 03			10,00
MED 04			2,00
6.3.23	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	1,00
MED 03			1,00
6.3.24	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	3,00
MED 03			2,00
MED 04			1,00
6.3.25	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	1,00
MED 03			1,00
MED 04			2,00
6.3.26	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	22,00
MED 03			19,00
MED 04			3,00
6.3.27	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	6,00
MED 03			5,00
MED 04			1,00
6.3.28	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	14,00
MED 03			10,00
MED 04			4,00
6.3.29	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	2,00
MED 03			1,00
MED 04			1,00
7 LIMPEZA GERAL DE OBRA			
7.1	LIMPEZA GERAL	m²	444,07

CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

CNPJ: 05.433.643/0001-42

OBRA: REFORMA DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA E DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO - JFPB

ENDEREÇO: Rua João Teixeira de Carvalho, nº 480, Pedro Gondim, João Pessoa/PB - CEP 58031-900



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO (R\$)	PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA						TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 83.198,33	R\$ 22.045,44	R\$ 22.037,30	R\$ 6.440,37	R\$ 17.367,34	R\$ 7.285,20	R\$ 8.022,68	R\$ 83.198,33
		9,11%	26,50%	26,49%	7,74%	20,87%	33,06%	124,57%	239,23%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PESSOAL	R\$ 69.412,13	R\$ 13.155,30	R\$ 22.037,30	R\$ 6.440,37	R\$ 17.367,34	R\$ 3.123,55	R\$ 7.288,27	R\$ 69.412,13
		7,60%	1,44%	2,41%	0,71%	1,90%	0,34%	0,80%	7,60%
1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - CANTEIROS DE OBRAS	R\$ 13.786,20	R\$ 8.890,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.161,65	R\$ 734,41	R\$ 13.786,20
		1,5098%	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,08%	1,51%
2	SERVIÇOS E REFORMAS - NTI	R\$ 240.195,85	R\$ 100.863,68	R\$ 75.552,59	R\$ 33.354,18	-R\$ 1.988,55	R\$ 27.551,86	R\$ 4.862,09	R\$ 240.195,85
		26,31%	11,05%	8,27%	3,65%	-0,22%	3,02%	0,53%	26,31%
3	SERVIÇOS E REFORMAS - NA E REFEITÓRIO	R\$ 198.136,75	R\$ 50.144,02	R\$ 68.787,95	R\$ 28.381,18	R\$ 6.891,97	R\$ 8.786,33	R\$ 35.145,30	R\$ 198.136,75
		21,70%	5,49%	7,53%	3,11%	0,75%	0,96%	3,85%	21,70%
4	SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 348.709,40	R\$ 0,00	R\$ 123.514,73	R\$ 113.685,63	R\$ 90.541,52	R\$ 0,00	R\$ 20.967,52	R\$ 348.709,40
		38,19%	0,00%	13,53%	12,45%	9,92%	0,00%	2,30%	38,19%
5	PROJETOS AS-BUILT	R\$ 2.864,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.864,25	R\$ 2.864,25
		0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%
6	PCI NTI E NA	R\$ 39.049,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.545,08	R\$ 4.042,02	R\$ 5.538,70	R\$ 12.923,64	R\$ 39.049,44
		4,28%	0,00%	0,00%	1,81%	0,44%	0,61%	1,42%	4,28%
7	LIMPEZA GERAL DE OBRA	R\$ 936,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 936,98	R\$ 936,98
		0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)	R\$ 913.091,00	R\$ 173.053,14	R\$ 289.892,57	R\$ 198.406,44	R\$ 116.854,30	R\$ 49.162,08	R\$ 85.722,47	R\$ 913.091,00
		100%	18,95%	31,75%	21,73%	12,80%	5,38%	9,39%	100,00%
	VALOR TOTAL ACUMULADO C/ BDI (R\$)		R\$ 173.053,14	R\$ 462.945,71	R\$ 661.352,15	R\$ 778.206,45	R\$ 827.368,53	R\$ 913.091,00	
			18,95%	50,70%	72,43%	85,23%	90,61%	100,00%	

Justiça Federal na Paraíba
Seção de Arquitetura e Engenharia