

OAB, SEGURANÇA, ALMOXARIFADO										
PORTAS DE 80CM										
3.3	COBERTURA, FORROS E IMPERMEABILIZAÇÕES									
3.3.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS MÓDULOS DA PORÇÃO FRONTAL DA EDIFICAÇÃO	M2								
ÁREA DE FORRO DRYWALL									0	
3.3.2	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM JUNTA PARA O FORRO	M								
JUNTA DE DILATAÇÃO									0	
3.4	CONTRAPISOS E ACABAMENTO DE PISO									
3.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 fechamento de porta	M2					7,54		7,54	
ÁREA DE CHAPISCO									7,54	
3.4.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 RECEPÇÃO	M2					7,54		7,54	
ÁREA DE EMBOÇO									7,54	
3.4.3	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM ÁREA DE PISO CALÇADA ÁREA DE PISO RECEPÇÃO LADO DA RAMPA NOVA	M2								
ÁREA TOTAL									0,00	
3.4.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 PISO CIMENTADO AREA ANTIGA RAMP	M ²					1,5	29,3	1,12	49,224
ÁREA TOTAL										49,224
3.4.5	PINTURA DE PISOS CIMENTADOS COM TINTA PROTETORA NOVACOR PINTURA DE PISO DA CALÇADA LATERAL(ANTIGA RAMP) RODAPÉ DA CALÇADA	M ²					29,3	1,12		32,816
ÁREA TOTAL							29,3	0,45		13,185
ÁREA TOTAL										46,0000
3.4.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2								
PORCELANATO INTERNO										
ÁREA INTERNA							7,43	5,32		39,5276
PORCELANATO EXTERNO ACETINADO										
ENTRADA							2,3	4,11		9,453
ESCADAS							0,96	4,11		3,9456
LATERAL ENTRADA							1,52	1,5		2,28
RAMP							3,6	1,5		5,4
LATERAL DA RAMP							3,6	0,36		1,296
LATERAL DA ENTRADA(ESQUERDA)							2,9	0,45		1,305
LATERAL DIREITA ENTRADA							2,2	0,36		0,792

